



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5416/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.8.2.0.0/1/2016

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interc.le n. 13 Di Calcibaida - SP n.8 Di Valledolmo - Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida. Importo complessivo lavori €. 2.131.455,37 Intervento contraddistinto dal n.70 nell'allegato 1 al 2° Atto Integrativo dell'APQTS CUP: D37H15000370002; CIG: 8655312D67 Contratto di Accordo quadro del 21/05/2020 rep. 007, registrato in Palermo in data 16/07/2020 serie 1, n. 7/2020 e contratto applicativo di appalto: rep. 84 del 10/03/2021. Impresa appaltatrice: A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) Presa d'atto Stato Finale, Collaudo Tecnico Amministrativo e Nuovo Quadro Economico Finale approvato con D.D. n. 454 del 25/07/2024 del DRT, acquisita al protocollo dell'Amm.ne in data 30/07/2024 prot. n. 59969

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Girolamo Schiera.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Girolamo Schiera con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 27/09/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento
sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

Premesso che:

- La Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Palermo hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, "per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel *Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019* di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007 - POC 2014/2020 - FSC 2014/2020;
- Con Decreti del Sindaco Metropolitan n.156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 la Città Metropolitana di Palermo ha individuato gli interventi inseriti nel "*Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019*" di cui alla Delibera di di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019 da realizzare nell'ambito dell'Accordo Istituzionale;
- Con tale Accordo Istituzionale la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, ha assunto le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- Tra gli interventi inseriti nel sopracitato Accordo risulta quello indicato in oggetto;
- Con D.D.G. n.184/2020 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo, nonché il Gruppo di progettazione composto da funzionari della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo;
- Con Decreto del Sindaco Metropolitan n.85 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo Interc.le n. 13 Di Calcibaida - SP n.8 Di Valledolmo - Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida. Importo complessivo lavori €. 2.131.455,37, munito dei visti e nulla osta di rito, datato Giugno 2020;
- Con contratto Rep. 007 del 21/05/2020 registrato in Palermo in data 16/07/2020 serie 1 n. 7/02 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'A.T.I. composta dalle Imprese "Falderaso Costruzioni S.R.L." con sede legale in Ciminna

(Pa), "Tecnomaster S.R.L." con sede legale in Casteldaccia (Pa), "Costruzioni Ambientali S.R.L." con sede legale in Ciminna (PA), veniva siglato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 6 - Provincia di Palermo, CUP G67H19001090006 CIG 796223977A con importo massimo complessivo per la durata dell'Accordo di netti € 4.471.942,50 e per il quale è stato offerto un ribasso d'asta del 11,1170%;

- Con Determina a contrarre n. 160647 del 02/11/2020 l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto specificati all' A.T.I. composta dalle Imprese "Falderaso Costruzioni S.R.L." (CG) P.I. 03980460822 con sede legale in Ciminna (PA), "Tecnomaster S.R.L." (mandante) P.I. 05354300823 con sede legale in Casteldaccia (PA) e "Costruzioni Ambientali S.R.L." (mandante) P.I. 05367550828 con sede legale in Ciminna (PA) già individuata dal D.R.T. con gara a procedura aperta e con la quale l'A.T.I. era operante con il contratto di accordo quadro Rep.. n. 007 del 21/05/2020;

- Con D.D.G n.3464 del 12/11/2020 il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori sopracitati per un importo complessivo di 2.131.455,37 di cui di cui € 1.556.415,47 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 11,1170%, € 36.394,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre €. 500.579,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione; l'importo delle lavorazioni da eseguire è di complessivi €. 1.419.783,45 al netto del ribasso d'asta del 11,1170% offerto in sede di gara, compreso oneri di sicurezza pari ad €. 36.394,69 non soggetti a ribasso, come da quadro economico "post gara" di seguito riportato:

Quadro economico "post gara"

1	Importo complessivo dei lavori	€.	1.592.810,16		
2	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69		
3	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	1.556.415,47		
4	Ribasso d'asta pari a 11,1170%	€.	173.026,71		
5	Importo ribassato	€.	1.383.388,76		
6	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69		
	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€.	1.419.783,45	€.	1.419.783,45
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
7	I.V.A. del 22% su importo contrattuale di €. 1.419.783,45	€.	312.352,36		
8	Spese tecniche relative alla progettazione (2% su importo complessivo lavori) pari all'80%.	€.	25.484,96		
9	Contributo all'Aut. per la vigil. sui Contratti pubblici, etc. ...	€.	20.000,00		
10	Spese per incarico di Coord.re della sicurezza in fase esecutiva	€.	18.000,00		
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., Coll. Tec. amm.vo, collaudo statico ecc.	€.	20.000,00		
12	Oneri per conferimento a discarica	€.	30.000,00		
13	IVA per oneri conferimento a discarica	€.	6.600,00		
14	Imprevisti ed arrotondamenti	€.	68.142,02		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	500.579,34	€.	500.579,34
	Economie				
	Ribasso d'asta pari a 11,1170%	€.	173.026,71		
	IVA al 22% sul ribasso d'asta	€.	38.065,87		
	Totale economie	€.	211.092,58	€.	211.092,58

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€.	2.131.455,37
---------------------------------------	--	--	-----------	---------------------

- Con D.D. n. 5548 del 29/12/2021 si è proceduto all'Accertamento del finanziamento complessivo di €. **2.131.455,37** di cui al DDG n. 3464 del 12/11/2020, si è preso atto del Contratto applicativo di appalto rep. n. 84 del 10/03/2021 e si è provveduto ad imputare la somma di €. **2.131.455,37, di cui €. 2.100.000,00** nell'esercizio finanziario del bilancio 2021 ed €. 31.455,37 nell'esercizio finanziario del bilancio 2022;
- Con verbale redatto in data 07/04/2021 venivano consegnati i lavori all'A.T.I. "Falderaso Costruzioni S.R.L." (CG) - "Tecnomaster S.R.L." (mandante) e "Costruzioni Ambientali S.R.L." (mandante) per essere ultimati in data 03/11/2021 con una durata di 210 gg. consecutivi decorrenti dalla data del verbale;
- Durante il corso dei lavori, dietro richieste dell'impresa, il DL ed il RUP hanno concesso n. 03 proroghe per una durata complessiva di 225 gg., fissando la data dell'ultimazione al 16/06/2022 e sono stati emessi e pagati n.3 SAL, rispettivamente: con D.D. n. 176 del 20/01/2022 per €. 247.597,05, con D.D. n. 2577 del 28/06/2022 per €. 641.583,08, con D.D. n. 823 del 22/02/2023 per €. 573.069,20;
- Con verbale redatto in data 19/06/2022 la DL certificava l'ultimazione dei lavori alla data del 16/06/2022, entro i termini contrattuali;
- Con D.D. n. 572 del 08.02.2023 si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 154927 del 16.11.2022 (acquisita al prot. n. 83458 del 19.12.2022) di pari importo rispetto alla principale di €. 2.131.455,37, ma con incremento netto contrattuale pari ad €. 54.993,74, con il seguente quadro economico e, giusto "visto di regolarità contabile" (Prog. 533/23), dove sono stati utilizzati gli imprevisti pari ad €. 68.142,02 (IVA compresa) per incrementare i lavori di €. 67.092,36 (IVA compresa) ed €. 1.049,64 per incrementare le spese tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016):

			Post Gara		P.V.S.
1	Importo complessivo dei lavori	€.	1.592.810,16	€.	1.658.412,60
2	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69	€.	6.569,44
3	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	1.556.415,47	€.	1.651.843,16
4	Ribasso d'asta pari a 11,1170%	€.	173.026,71	€.	183.635,40
5	Importo ribassato	€.	1.383.388,76	€.	1.468.207,76
6	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69	€.	6.569,44
	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€.	1.419.783,45	€.	1.474.777,20
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
7	I.V.A. del 22% su importo contrattuale	€.	312.352,36	€.	324.450,98
8	Spese tecniche relative alla progettazione (2% su importo complessivo lavori) pari all'80%.	€.	25.484,96	€.	26.534,60
9	Contributo all'Aut. per la vigil. sui Contratti pubblici, etc. ...	€.	20.000,00	€.	20.000,00
10	Spese per incarico di rilievo plano-altimetrico, CSE	€.	18.000,00	€.	18.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., Coll. Tec.	€.	20.000,00		20.000,00

	amm.vo, collaudo statico ecc.				
12	Oneri per conferimento a discarica	€.	30.000,00		30.000,00
13	IVA per oneri conferimento a discarica	€.	6.600,00		6.600,00
14	Imprevisti ed arrotondamenti	€.	68.142,02		0
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	500.579,34	€.	445.585,58
	Ribasso d'asta post gara (11,1170%) + IVA	€.	211.092,58	€.	211.092,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	2.131.455,37	€.	2.131.455,37

- Con D.D. n. 2733 del 12/07/2022 si è provveduto al pagamento e liquidazione del 1° certificato di pagamento di **€. 3.059,36** per rimborso spese di missione dei Tecnici dell'Ufficio della Direzione Lavori prot. 56585 del 13/04/2022 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 25808 del 14/04/2022;
- Con D.D. n. 1089 del 08/03/2023 si è provveduto al pagamento e liquidazione del 2° certificato di pagamento di **€. 1.408,00** per rimborso spese di missione dei Tecnici dell'Ufficio della Direzione Lavori prot. 16381 del 02/02/2023 acquisito al protocollo dell'Ente con n.8629 del 03/02/2023;
- Con D.D. n. 771 del 20/02/2024 si è provveduto al pagamento e liquidazione del certificato n. 1bis ed ultimo di pagamento di **€. 20.024,34** per rimborso oneri di accesso a discarica prot. 126616 del 25/09/2023 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 72503 del 09/10/2023;
- Con D.D. n. 930 del 01/03/2024 si è provveduto al pagamento e liquidazione delle competenze tecniche dei tecnici dell'Ufficio della Direzione Lavori per complessivi €. 16.129,24;
- Con nota prot. 142395 del 30/10/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 79879 del 06/11/2023 è stato trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto;
- Con nota prot. 48154 del 16/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 30619 del 16/04/2024, è stato trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la relazione sul conto finale ed il certificato stato finale;

Visto l'art. 26 comma 1 del D.L. n.50/2022 che recita: *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ..., aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more di predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento...”*

Considerato che

- con nota prot.n. 136464 del 17/10/2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 75729 del 19/10/2023 il RUP ha trasmesso i certificati n.2bis, n.3bis di pagamento per compensazione prezzi dei materiali, per complessivi €. 457.137,36 oltre IVA

pari ad €. 100.570,22, come di seguito elencati:

- in data 16/08/2022 il RUP ha emesso il certificato n. 2bis di compensazione prezzi dell'importo di €. 210.579,34 pari al 90% dell'importo di €. 233.977,05, oltre IVA;
- in data 16/03/2023 il RUP ha emesso il certificato n. 3bis di compensazione prezzi dell'importo di €. 246.558,02 pari al 90% dell'importo di €. 273.953,35, oltre IVA;

Rilevato che

- Questa Direzione, con nota/pec prot. n.96128 del 06/12/2023, ha richiesto alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità, Ente finanziatore, la disponibilità all'utilizzo delle economie di gara (somme del ribasso d'asta ed IVA sul ribasso) al fine della compensazione prezzi; quest'ultima, tramite il **Servizio 7 del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti** con nota n.10191 del 12/03/2024, assunta al Ns prot. n.20330 del 12/03/2024, ha rappresentato che ***le risorse relative alle economie del ribasso d'asta ed IVA sul ribasso d'asta per i lavori in oggetto, sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;***

Ritenuto che,

- per potere pagare i certificati emessi per la compensazione il RUP del DRT ha rimodulato il Q.E. utilizzando tutte le economie riscontrate nelle varie voci: *lavori eseguiti e relativa IVA, somme per incentivi tecnici, missioni e contributo ANAC, spese di laboratorio, spese rilievo, oneri discarica, IVA su oneri discarica, tenuto conto che le risorse per imprevisti sono state utilizzate per la perizia di variante e suppletiva:*

Q.E. PVS Int. 70				Q.E. Finale rimodulato Int. 70				Somme disponibili per compensazione e prezzi
A)	lavori complessivi	€ 1.658.412,60		A)	lavori complessivi	€ 1.652.584,85		
	oneri sicurezza	€ 6.569,44			oneri sicurezza	€ 6.569,44		
	Importo soggetto a ribasso	€ 1.651.843,16			Importo soggetto a ribasso	€ 1.646.015,41		
	A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 183.635,40			A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 182.987,53		
	Importo ribassato	€ 1.468.207,76			Importo ribassato	€ 1.463.027,88		
	Oneri di sicurezza	€ 6.569,44			Oneri di sicurezza	€ 6.569,44		
	Nuovo importo contrattuale	€ 1.474.777,20	€ 1.474.777,20		Nuovo importo contrattuale	€ 1.469.597,32	€ 1.469.597,32	€ 5.179,88
B)	Somme a disposizione			B)	Somme a disposizione			
	IVA 22% su €1.474.777,20	€ 324.450,98			IVA 22% su € 1.469.597,32	€ 323.311,41		€ 1.139,57
	spese tecniche 1,6%	€ 26.534,61			Spese <u>tec.</u> 1,6%	€ 16.129,24		€ 10.405,37
	Contributo Autorità ...	€ 20.000,00			Missioni+ contributo ANAC	€ 5.067,36		€ 14.932,64
	Spese di laboratorio....	€ 20.000,00			Spese di laboratorio Geolab	€ 0,00		€ 20.000,00
	Spese rilievo ...	€ 18.000,00			Spese rilievo ...	€ 0,00		€ 18.000,00
	Oneri discarica	€ 30.000,00			Oneri discarica IVA compresa	€ 20.924,34		€ 9.075,66
	Iva su oneri discarica	€ 6.600,00			Iva su oneri discarica	€ 0,00		€ 6.600,00
	Totale somme a disposizione	445.585,59	445.585,59		Totale somme a disposizione	€ 365.432,35	€ 365.432,35	
	Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.920.362,79		Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.835.029,67	
	Importo finanziamento con DDG 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79		Importo finanziamento con DDG 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79	
	ECONOMIE RISCONTRATE				ECONOMIE RISCONTRATE			
	Economie ribasso d'asta	€ 173.026,71			Economie tra finanziamento e spese sostenute		€ 85.333,12	€ 85.333,12
	Iva su ribasso d'asta	€ 38.065,87						
	Totale economie	€ 211.092,58	€ 211.092,58		Economie ribasso d'asta con IVA su ribasso	€ 211.092,58	€ 211.092,58	
	Totale complessivo Perizia		€ 2.131.455,37		Totale complessivo Perizia	€ 2.131.455,37	€ 2.131.455,37	
					Totale economie utilizzabili per compensazione prezzi		€ 296.425,70	

- al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, il RUP del DRT ha provveduto a rimodulare il Quadro economico con riguardo alle Somme a disposizione dell'Amministrazione riscontrando le seguenti economie utilizzabili per il pagamento parziale dei certificati emessi per la compensazione prezzi come di seguito riportato:

- economie riscontrate tra finanziamento e spese sostenute: €.
85.333,12

- ribasso d'asta ed IVA su ribasso d'asta €.
211.092,58

Somma €.

296.425,70

- dall'esame del nuovo Q.E. , come riportato nella "Determina di approvazione nuovo quadro economico finale del Genio Civile di Palermo n. **454 del 25/07/2024**" trasmessa dal D.R.T. ed acquisita al prot. n. **59969 in data 30/07/2024**, si evidenzia che le somme complessivamente disponibili sono sufficienti per pagare il certificato 2bis e quota parte del certificato 3bis, mentre le ulteriori somme necessarie per il saldo del certificato 3bis faranno parte di una nuova richiesta di finanziamento del RUP per compensazione prezzi, come riportato nella nota dello stesso RUP prot. n. 96065 del 29/07/2024 ed acquisita con prot. n. 59969 del 30/07/2024;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019;

Visto i Decreti del Sindaco Metropolitan n. 156 del 01.08.2019 e n. 163 del 29.08.2019;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 85 del 07/07/2020;

Visto la D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 3464 del 12/11/2020;

Visto la D.D. n. 5548 del 29/12/2021 della Direzione Viabilità;

Visto il D.M. n. 49/2018;

Vista la L. R. n. 7/2019;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 30/00, n. 10/91, n. 48/91 e n. 23/98 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

PROPONE

Che si adotti il presente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

- **Prendere atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **Prendere atto** dello stato finale trasmesso dal D.R.T. dell'Assessorato Infrastrutture con nota prot. 48154 del 16/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 30619 del 16/04/2024;
- **Prendere atto** del collaudo tecnico amministrativo trasmesso dal D.R.T. dell'Assessorato Infrastrutture con nota prot. 142395 del 30/10/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 79879 del 06/11/2023;
- **Prendere atto** del nuovo quadro economico finale approvato con **D.D. n. 454 del 25/07/2024** del D.R.T. dell'Assessorato Infrastrutture

Q.E. PVS Int. 70				Q.E. Finale rimodulato Int. 70				Somme disponibili per compensazioni e prezzi
A)	lavori complessivi	€ 1.658.412,60		A)	lavori complessivi	€ 1.652.584,85		
	oneri sicurezza	€ 6.569,44			oneri sicurezza	€ 6.569,44		
	Importo soggetto a ribasso	€ 1.651.843,16			Importo soggetto a ribasso	€ 1.646.015,41		
	A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 183.635,40			A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 182.987,53		
	Importo ribassato	€ 1.468.207,76			Importo ribassato	€ 1.463.027,88		
	Oneri di sicurezza	€ 6.569,44			Oneri di sicurezza	€ 6.569,44		
	Nuovo importo contrattuale	€ 1.474.777,20	€ 1.474.777,20		Nuovo importo contrattuale	€ 1.469.597,32	€ 1.469.597,32	€ 5.179,88
B)	Somme a disposizione			B)	Somme a disposizione			
	IVA 22% su €1.474.777,20	€ 324.450,98			IVA 22% su € 1.469.597,32	€ 323.311,41		€ 1.139,57
	spese tecniche 1,6%	€ 26.534,61			Spese <u>tec.</u> 1,6%	€ 16.129,24		€ 10.405,37
	Contributo Autorità ...	€ 20.000,00			Missioni+ contributo <u>ANAC</u>	€ 5.067,36		€ 14.932,64
	Spese di laboratorio....	€ 20.000,00			Spese di laboratorio <u>Geolab</u>	€ 0,00		€ 20.000,00
	Spese rilievo ...	€ 18.000,00			Spese rilievo ...	€ 0,00		€ 18.000,00
	Oneri discarica	€ 30.000,00			Oneri discarica IVA compresa	€ 20.924,34		€ 9.075,66
	Iva su oneri discarica	€ 6.600,00			Iva su oneri discarica	€ 0,00		€ 6.600,00
	Totale somme a disposizione	445.585,59	445.585,59		Totale somme a disposizione	€ 365.432,35	€ 365.432,35	
	Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.920.362,79		Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.835.029,67	
	Importo finanziamento con <u>DDG</u> 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79		Importo finanziamento con <u>DDG</u> 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79	
	ECONOMIE RISCOstrate				ECONOMIE RISCOstrate			
	Economie ribasso d'asta	€ 173.026,71			Economie tra finanziamento e spese sostenute		€ 85.333,12	€ 85.333,12
	Iva su ribasso d'asta	€ 38.065,87						
	Totale economie	€ 211.092,58	€ 211.092,58		Economie ribasso d'asta con IVA su ribasso	€ 211.092,58	€ 211.092,58	
	Totale complessivo Perizia		€ 2.131.455,37		Totale complessivo Perizia	€ 2.131.455,37	€ 2.131.455,37	
					Totale economie utilizzabili per compensazione prezzi		€ 296.425,70	

- **Dare atto** che i pagamenti disposti con D.D. n. 1089 dell'08.03.2023 della Direzione Viabilità, sono stati imputati in parte correttamente alla voce delle somme a disposizione prevista per "contributo Autorità di Vigilanza.... etc" nella misura di €. 927,52, mentre il pagamento relativo alle competenze dell'Arch. Viscardi pari ad €.480,48 sono state imputate alla voce delle somme disposizione relativa al ribasso d'asta; pertanto le somme disponibili per cassa a valere alla voce "ribasso d'asta ed IVA su ribasso", ammontano ad €.210.612,10 e non ad € 211.092,58, mentre alla voce "contributo Autorità di Vigilanza, riproduzioni progetti,...missioni, etc" risultano disponibili per cassa €.15.413,12 e non €14.932,64, restando invariato quindi l'importo totale delle risorse disponibili, complessivamente pari ad € 296.425,70.

Dare atto che, le le somme complessivamente disponibili sono sufficienti per pagare il certificato 2bis, e quota parte del certificato 3bis, mentre le ulteriori somme necessarie per il saldo del certificato 3bis faranno parte di una nuova richiesta di finanziamento del RUP per compensazione prezzi, come riportato nella nota dello stesso RUP prot. n. 96065 del 29/07/2024 ed acquisita con prot. n. 59969 del 30/07/2024;

- **Dare atto** che dalla presa d'atto della Determina n. **454 del 25/07/2024** del Genio Civile di Palermo trasmessa dal D.R.T. dell'Assessorato Infrastrutture non scaturiscono maggiori oneri a carico dell'Ente, in quanto le variazioni del Q.E. riguardano tutte le economie riscontrate nelle varie voci: lavori eseguiti e relativa IVA, somme per incentivi tecnici, missioni e contributo ANAC, spese di laboratorio, spese rilievo, oneri discarica, IVA su oneri discarica, ribasso d'asta

ed iva su ribasso d'asta, tenuto conto che le risorse per imprevisti sono state utilizzate per la perizia di variante e suppletiva, rimanendo all'interno dell'importo complessivo della perizia pari ad €2.131.455,37;

- Dare atto che le somme sono esigibili nell'esercizio finanziario 2024.

Palermo li, _____

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Girolamo Schiera)

Si allegano:

- D.D. n. 454 del 25/07/2024 del D.R.T. di approvazione nuovo quadro economico finale;
- D.D. n. 572 del 08/02/2023 di presa d'atto della PVS
- D.D. n. 5548 del 29/12/2021 di accertamento finanziamento, presa d'atto del contratto di appalto e prenotazione impegno di spesa;
- Stato finale e collaudo tecnico amministrativo;
- nota prot. 96128 del 06/12/2023 di richiesta disponibilità del ribasso ed IVA su ribasso;
- nota n. 20330 del 12/03/2024 del Dipartimento Infrastrutture di disponibilità delle somme richieste;
- D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 3464 del 12/11/2020;
- D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 4843 del 20/12/2022;
-

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'