



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5483/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.21.2.0.0/2/2004

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA AREA DI TERMINI IMERESE - S.P. n. 21 di "Sciara": B° San Giovanni - Sciara - B° Serra - Lavori di completamento dell'ammodernamento tratto da Km.ca 4+000 fino all'abitato di Sciara e sistemazione di tratti adiacenti. Progetto esecutivo n. 65212 del 03/7/12 di €. 4.000.000,00. CUP D47H080007900032 CIG 4529702C54 Impresa : P.M. Costruzioni s.r.l. Approvazione qte finale

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 01/10/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- Con deliberazione della G.P. n. 105 del 29/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia n. 65212 del 03/07/2012 di €.4.000.000,00 relativa ai lavori indicati in oggetto;
- La spesa complessiva di €. 4.000.000,00, scaturente dal suddetto provvedimento, rientra tra gli interventi impegnati con decreto del Dirigente del servizio promozione dello sviluppo industriale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, n. 5139 del 23/11/2011 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1 cap. 742017 per l'attuazione dell'Accordo di Programma Area di Termini Imerese ;
- I lavori sono stati aggiudicati all'impresa " P.M. Costruzioni s.r.l." con sede in Mussomeli (CL) — via Milano n. 3 — per l'importo complessivo di €.2.273.993,23 ivi compreso il costo delle misure di sicurezza pari ad € 124.201,81, giusta contratto n. 10 del 12/06/2013 registrato in Palermo il 18/6/2013 al n. 8447/1T ;
- I lavori sono stati consegnati all'impresa il 14/06/2013;
- Con nota n. 14750 del 09/03/2017 dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana sono state comunicate le variazioni alle modalità del trasferimento delle risorse di cui al D.D.G. n. 14961s1 del 1 1/7/2013 dell'Assessorato Regionale delle attività produttive, precisando che i pagamenti sarebbero stati effettuati dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, a fronte della presentazione della seguente documentazione: Determina di liquidazione (corredata da fattura, DURC e liberatoria Equitalia) a firma del R.U.P ;

- Con Deliberazione del C. S. n.33 del 03/4/2014 si è approvato il quadro economico post-gara di seguito riportato :

Importo lavori	€. 3.107.201,81	
incidenza costi della sicurezza	€. 124.201,81	
Restano lavori a base d'asta	€. 2.983.000,00	
Ribasso d'asta (27,9319%)	€. 833.208,58	
Importo netto dei lavori	€. 2.273.993,23	€ 2.273.993,23
Somme a disposizione		
Per I.V.A. sui lavori	€. 500.278,51	
Per Competenze Tecniche	€. 62.144,04	
Per Osservatorio LL.PP.	€. 600,00	
Per Assicurazione dipendenti	€. 13.000,00	
Per pubblicità gara	€. 12.000,00	
Oneri per accesso alle PP.DD.	€. 85.000,00	
Per accantonamento art.12 DPR 207/2010	€ 64.415,55	
Per Imprevisti	<u>€. 155.360,09</u>	
Totale somme a disposizione	€. 892.798,19	€. 892.798,19
Importo complessivo netto		€. 3.166.791,42
Residui da ribasso d'asta		<u>€. 833.208,58</u>
	TOTALE	€ 4.000.000,00

- Con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 29/07/2014 è stato preso

atto della perizia n. 55073 del 29/07/2014 di variante e suppletiva di pari importo alla principale, con un maggiore importo lavori di €.93.196,45;

- Durante la lavorazione vi sono stati due sospensioni a causa delle avverse condizioni metereologiche, e concesse n. 2 proroghe oltre un maggior tempo concesso in virtù della perizia di variante e suppletiva, per cui l'ultimazione dei lavori viene protratta al 27/09/2015;
- I lavori sono stati ultimati in data 25/05/2015;
- Durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati all'impresa i seguenti certificati di pagamento:
 1. certificato di pagamento n. 1 del 17/10/2013 di € 501.543,37 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 1° SAL ;
 2. certificato di pagamento n. 2 del 29/11/2013 di € 392.693,65 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 2° SAL ;
 3. certificato di pagamento n. 3 del 31/07/2014 di € 489.518,63 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 3° SAL ;
 4. certificato di pagamento n. 4 del 12/11/2014 di € 582.463,76 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 4° SAL ;
 5. certificato di pagamento n. 5 del 04/12/2014 € 246.694,84 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 5° SAL ;
 6. certificato di pagamento n. 6 del 19/06/2015 € 142.395,28 oltre I.V.A. , quale corrispettivo dei lavori relativi al 6° SAL
 7. certificato di pagamento n. 1 bis pari ad €. 36.538,75 compreso I.V.A. per il pagamento degli oneri di accesso a discarica ;
 8. certificato di pagamento n. 2 bis pari ad € 33.251,53 compreso I.V.A per il pagamento degli oneri di accesso a discarica ;
 9. certificato di pagamento n. 5 bis pari ad € 2.070,10 compreso I.V.A per il pagamento degli oneri di accesso a discarica

Considerato che:

- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2015, senza riserve dall'impresa appaltatrice, sulle risultanze della perizia di variante e suppletiva alla principale di pari importo;
- Non sono occorsi occupazioni definitive/temporanee di stabili;
- la contabilità finale, firmata dall'impresa senza riserve, è stata trasmessa al collaudatore, il quale ha rilasciato verbali di visite, relazione ed atto di collaudo in data 05/02/2018, dichiarando collaudabili, come di fatto ha collaudato, i lavori in argomento liquidandone l'importo come appresso specificato:

importo stato finale	€
2.367.145,26	
a detrarre per n. 6 certificati di pagamento	€
<u>2.355.309,53</u>	
resta il credito all'impresa	€
11.835,73	

oltre IVA;

- L'ammontare dei lavori collaudati presenta una economia di €. 44,42, dovuta dalla differenza tra la somma autorizzata per i lavori di € 2.367.189,68 e quella risultante dallo stato finale dei lavori di € 2.367.145,26;
- Con D.D. n. 724 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti collaudo con le risultanze di cui sopra ;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 804 del 30.10,2017 è stato approvato il Quadro economico definitivo ;
- Con D.D. n. 43 del 23/01/2018 è stata liquidata la rata di saldo all'impresa P.M. Costruzioni s.r.l. (Cap. 261169/3 - OGSPE 1064/2017 - Imp 2205/2017);

Occorre:

- Dato atto che il qte finale è il seguente :

S.P. N.21 DI SCIARA*S.P. N. 21 DA KM 4+400 ALL*ABITATO DI SCIARA*COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO		
CUP: D47H08000790003 CIG: 4529702C54		
OTE FINALE APPROVATO CON DD 804 DEL 30/10/2017		
	post gara	consuntivo
LAVORI	€ 2.367.145,26	€ 2.367.145,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Oneri di accesso alla discarica	€ 71.860,38	€ 71.860,38
Osservatorio LL.PP.	€ 600,00	€ 600,00
laboratorio	€ 0,00	€ 0,00
dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
pubblicita	€ 4.552,64	€ 4.552,64
incentivo	€ 62.335,37	€ 59.182,65
accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
iva sui lavori	€ 520.771,96	€ 520.771,96
	€ 660.120,35	
Totale	€ 3.027.265,61	€ 3.024.112,89

- Accertato che, dalla consultazione della contabilità finanziaria, sono stati introitati per il progetto di che trattasi €. 3.024.112,59 con O.A. n. 3/2013 del 18/11/2013, O.A. n. 3/2014 del 16/07/2014, O.A. n. 2/2015 del 27/03/2015 , Rev. n. 777 e 2710 del 2018 ;
- Dare atto che l'ammontare dei lavori collaudati presenta un'economia di € 44,42, dovuta alla differenza tra la somma autorizzata per i lavori, pari a € 2.367.189,68, e quella risultante dallo stato finale dei lavori, pari a €

2.367.145,26 ;

PROPONE

1. Di approvare il qte finale dei lavori di completamento dell'ammodernamento tratto da Km.ca 4+000 fino all'abitato di Sciara e sistemazione di tratti adiacenti - S.P. n. 21 di "Sciara": B° San Giovanni - Sciara - B° Serra :

S.P. N.21 DI SCIARA*S.P. N. 21 DA KM 4+400 ALL"ABITATO DI SCIARA*COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO		
CUP: D47H08000790003 CIG: 4529702C54		
QTE FINALE APPROVATO CON DD 804 DEL 30/10/2017		
	post gara	consuntivo
LAVORI	€ 2.367.145,26	€ 2.367.145,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Oneri di accesso alla discarica	€ 71.860,38	€ 71.860,38
Osservatorio LL.PP.	€ 600,00	€ 600,00
laboratorio	€ 0,00	€ 0,00
dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
pubblicita	€ 4.552,64	€ 4.552,64
incentivo	€ 62.335,37	€ 59.182,65
accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
iva sui lavori	€ 520.771,96	€ 520.771,96
	€ 660.120,35	
Totale	€ 3.027.265,61	€ 3.024.112,89

2. Di dare atto che l'ammontare dei lavori collaudati presenta una economia di €. 44,42 dovuta dalla differenza tra la somma autorizzata per i lavori di € 2.367.189,68 e quella risultante dallo stato finale dei lavori di € 2.367.145,26 ;

Il Responsabile del Procedimento (Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'