



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6173/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.8.2.0.0/1/2016

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interc.le n. 13 Di Calcibaida - SP n.8 Di Valledolmo - Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida. Importo complessivo lavori €. 2.131.455,37 Intervento contraddistinto dal n.70 nell'allegato 1 al 2° Atto Integrativo dell'APQTS CUP: D37H15000370002; CIG: 8655312D67 Contratto di Accordo quadro del 21/05/2020 rep. 007, registrato in Palermo in data 16/07/2020 serie 1, n. 7/2020 e contratto applicativo di appalto: rep. 84 del 10/03/2021. Impresa appaltatrice: A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) Pagamento e liquidazione di un acconto del certificato n.3bis di compensazione prezzi del 16/03/2023 trasmesso con nota prot. n. 136464 del 17/10/2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 75729 del 19/10/2023

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Girolamo Schiera.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Girolamo Schiera con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

Premesso che:

- La Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Palermo hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, "per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel *Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019* di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007 - POC 2014/2020 - FSC 2014/2020;
- Con Decreti del Sindaco Metropolitano n.156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 la Città Metropolitana di Palermo ha individuato gli interventi inseriti nel "*Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019*" di cui alla Delibera di di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019 da realizzare nell'ambito dell'Accordo Istituzionale;
- Con tale Accordo Istituzionale la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, ha assunto le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- Tra gli interventi inseriti nel sopracitato Accordo risulta quello indicato in oggetto;
- Con D.D.G. n.184/2020 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo, nonché il Gruppo di progettazione composto da funzionari della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo;

- Con Decreto del Sindaco Metropolitan n.85 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo Interc.le n. 13 Di Calcibaida - SP n.8 Di Valledolmo - Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida. Importo complessivo lavori € . 2.131.455,37, munito dei visti e nulla osta di rito, datato Giugno 2020;
- Con contratto Rep. 007 del 21/05/2020 registrato in Palermo in data 16/07/2020 serie 1 n. 7/02 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'A.T.I. composta dalle Imprese "Falderaso Costruzioni S.R.L." con sede legale in Ciminna (Pa), "Tecnomaster S.R.L." con sede legale in Casteldaccia (Pa), "Costruzioni Ambientali S.R.L." con sede legale in Ciminna (PA), veniva siglato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 6 - Provincia di Palermo, CUP G67H19001090006 CIG 796223977A con importo massimo complessivo per la durata dell'Accordo di netti € 4.471.942,50 e per il quale è stato offerto un ribasso d'asta del 11,1170%;
- Con D.D.G n.3464 del 12/11/2020 il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori sopracitati per un importo complessivo di 2.131.455,37 di cui di cui € 1.556.415,47 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 11,1170%, € 36.394,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre €. 500.579,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione; l'importo delle lavorazioni da eseguire è di complessivi €. 1.419.783,45 al netto del ribasso d'asta del 11,1170% offerto in sede di gara, compreso oneri di sicurezza pari ad €. 36.394,69 non soggetti a ribasso;
- Con D.D. n. 5548 del 29/12/2021 si è proceduto all'Accertamento del finanziamento complessivo di €. **2.131.455,37** di cui al DDG n. 3464 del 12/11/2020, si è preso atto del Contratto applicativo di appalto rep. n. 84 del 10/03/2021 e si è provveduto ad imputare la somma di €. **2.131.455,37, di cui €. 2.100.000,00** nell'esercizio finanziario del bilancio 2021 ed €. 31.455,37 nell'esercizio finanziario del bilancio 2022;
- Con D.D. n. 572 del 08.02.2023 si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 154927 del 16.11.2022 (acquisita al prot. n. 83458 del 19.12.2022) di pari importo rispetto alla principale di €. 2.131.455,37, ma con incremento netto contrattuale pari ad €. 54.993,74, con il seguente quadro economico:

			Post Gara		P.V.S.
1	Importo complessivo dei lavori	€	1.592.810,16	€.	1.658.412,60
2	Importo complessivo oneri sicurezza	€	36.394,69	€.	6.569,44
3	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.556.415,47	€.	1.651.843,16
4	Ribasso d'asta pari a 11,1170%	€	173.026,71	€.	183.635,40
5	Importo ribassato	€	1.383.388,76	€.	1.468.207,76

6	Importo complessivo oneri sicurezza	€	36.394,69	€.	6.569,44
	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€	1.419.783,45	€.	1.474.777,20
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
7	I.V.A. del 22% su importo contrattuale	€	312.352,36	€.	324.450,98
8	Spese tecniche relative alla progettazione (2% su importo complessivo lavori) pari all'80%.	€	25.484,96	€.	26.534,60
9	Contributo all'Aut. per la vigil. sui Contratti pubblici, etc. ...	€	20.000,00	€.	20.000,00
10	Spese per incarico di rilievo plano-altimetrico, CSE ...	€	18.000,00	€.	18.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., Coll. Tec. amm.vo, collaudo statico ecc.	€	20.000,00		20.000,00
12	Oneri per conferimento a discarica	€	30.000,00		30.000,00
13	IVA per oneri conferimento a discarica	€	6.600,00		6.600,00
14	Imprevisti ed arrotondamenti	€	68.142,02		0
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	500.579,34	€.	445.585,58
	Ribasso d'asta post gara (11,1170%) + IVA	€	211.092,58	€.	211.092,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	2.131.455,37	€.	2.131.455,37

- Con nota prot. 142395 del 30/10/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 79879 del 06/11/2023 è stato trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto;
- Con nota prot. 48154 del 16/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 30619 del 16/04/2024, è stato trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la relazione sul conto finale ed il certificato stato finale;
- Con D.D. n. 4228 del 02/10/2024 si è preso atto dello Stato Finale, del Collaudo Tecnico Amministrativo e del Nuovo Quadro Economico Finale approvato con D.D. n. 454 del 25/07/2024 del DRT, dove sono evidenziate le somme utilizzabili per potere pagare i SAL bis per la compensazione prezzi dei materiali e, precisamente:

Q.E. PVS Int. 70				Q.E. Finale rimodulato Int. 70				Somme disponibili per compensazione e prezzi
A)	lavori complessivi	€ 1.658.412,60		A)	lavori complessivi	€ 1.652.584,85		
	oneri sicurezza	€ 6.569,44			oneri sicurezza	€ 6.569,44		
	Importo soggetto a ribasso	€ 1.651.843,16			Importo soggetto a ribasso	€ 1.646.015,41		
	A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 183.635,40			A dedurre ribasso d'asta 11,1170%	€ 182.987,53		
	Importo ribassato	€ 1.468.207,76			Importo ribassato	€ 1.463.027,88		
	Oneri di sicurezza	€ 6.569,44			Oneri di sicurezza	€ 6.569,44		
	Nuovo importo contrattuale	€ 1.474.777,20	€ 1.474.777,20		Nuovo importo contrattuale	€ 1.469.597,32	€ 1.469.597,32	€ 5.179,88
B)	Somme a disposizione			B)	Somme a disposizione			
	IVA 22% su €1.474.777,20	€ 324.450,98			IVA 22% su € 1.469.597,32	€ 323.311,41		€ 1.139,57
	spese tecniche 1,6%	€ 26.534,61			Spese <u>tec.</u> 1,6%	€ 16.129,24		€ 10.405,37
	Contributo Autorità ...	€ 20.000,00			Missioni+ contributo <u>ANAC</u>	€ 5.067,36		€ 14.932,64
	Spese di laboratorio....	€ 20.000,00			Spese di laboratorio <u>Geolab</u>	€ 0,00		€ 20.000,00
	Spese rilievo ...	€ 18.000,00			Spese rilievo ...	€ 0,00		€ 18.000,00
	Oneri discarica	€ 30.000,00			Oneri discarica IVA compresa	€ 20.924,34		€ 9.075,66
	Iva su oneri discarica	€ 6.600,00			Iva su oneri discarica	€ 0,00		€ 6.600,00
	Totale somme a disposizione	445.585,59	445.585,59		Totale somme a disposizione	€ 365.432,35	€ 365.432,35	
	Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.920.362,79		Totale complessivo lavori + somme a disposizione		€ 1.835.029,67	
	Importo finanziamento con <u>DDG</u> 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79		Importo finanziamento con <u>DDG</u> 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79	
	ECONOMIE RISCOstrate				ECONOMIE RISCOstrate			
	Economie ribasso d'asta	€ 173.026,71			Economie tra finanziamento e spese sostenute		€ 85.333,12	€ 85.333,12
	Iva su ribasso d'asta	€ 38.065,87						
	Totale economie	€ 211.092,58	€ 211.092,58		Economie ribasso d'asta con IVA su ribasso		€ 211.092,58	€ 211.092,58
	Totale complessivo Perizia		€ 2.131.455,37		Totale complessivo Perizia		€ 2.131.455,37	
					Totale economie utilizzabili per compensazione prezzi		€ 296.425,70	

Considerato che

- con nota prot.n. 136464 del 17/10/2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 75729 del 19/10/2023 il RUP ha trasmesso i certificati n.3bis di pagamento per compensazione prezzi dei materiali, emesso in data 16/03/2023 dal RUP dell'importo di €. 246.558,02 pari al 90% dell'importo di €. 273.953,35, oltre IVA;
- Per la disponibilità di somme utilizzabili all'interno del Q.E. è possibile pagare un acconto sul certificato n.3bis pari ad **€. 32.300,00** oltre IVA pari ad **€. 7.106,00**;
- La impresa Falderaso Costruzioni s.r.l.. ha emesso fattura n. 17 del 17/10/2024 per l'importo netto di **€. 31.559,34**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 6.943,05**, acquisita al protocollo n. 84350 del 22/10/2024; la **stessa** impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n.84367 del 22/10/2024 all.2;
- Il DURC della impresa Falderaso Costruzioni s.r.l.. risulta regolare con validità sino al 28/12/2024;
- La impresa Tecnomaster s.r.l.. ha emesso fattura n. FPA 18/24 del 11/10/2024 per l'importo netto di **€. 297,12**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 65,37**, acquisita al protocollo n. 81704 del 11/10/2024; la stessa impresa

ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 81723 del 11/10/2024;

- Il DURC della impresa Tecnomaster s.r.l. risulta regolare con validità sino al 06/11/2024;
- La impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. ha emesso fattura n. FATTPA 28_24 del 22/10/2024 per l'importo netto di **€. 443,54**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 95,58**, acquisita al protocollo n. 84341 del 22/10/2024; la stessa impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n.84079 del 21/10/2024;
- Il DURC della impresa Costruzioni Ambientali s.r.l.. risulta regolare con validità sino al 08/11/2024;
- La somma complessiva di **€. 39.406,00** è prevista all'interno del Q.E. alla voce "economie utilizzabili per compensazione prezzi";

Occorre:

- procedere alla liquidazione e pagamento di un acconto del certificato n. 3bis di pagamento per compensazione prezzi dei materiali emesso dal RUP Ing. Giuseppe Pirrello, relativi all'intervento *"Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida"*, eseguiti dall'impresa aggiudicataria A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante);

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO							P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.				
10	5	2	2	2	1	9	12							

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019;

Visto i Decreti del Sindaco Metropolitan n. 156 del 01.08.2019 e n. 163 del 29.08.2019;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 85 del 07/07/2020;

Visto la D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 3464 del 12/11/2020;

Visto la D.D. n. 5548 del 29/12/2021 della Direzione Viabilità;

Visto la D.D. n.572 del 08.02.2023 di presa d'atto della Perizia di Variante e suppletiva;

Visto la D.D. n. 4228 del 02.10.2024 della Direzione Viabilità di presa d'atto del nuovo Q.E.:

Visto il D.M. n. 49/2018;

Vista la L. R. n. 7/2019;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 30/00, n. 10/91, n. 48/91 e n. 23/98 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

PROPONE

Che si adotti il presente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

1. **Procedere alla liquidazione e pagamento** di un acconto del certificato n.3bis emesso in data 16/03/2023 dal RUP di compensazione prezzi dei materiali dell'importo di **€. 32.300,00**, oltre IVA pari ad **€ 7.106,00**, nell'ambito dell'intervento "Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP n. 8 Di Valledolmo ed Interc.le n.13 Di Calcibaida", con saldo delle fatture della impresa Falderaso Costruzioni s.r.l. n. 17 del 17/10/2024 (prot. n. 84350 del 22/10/2024), della impresa Tecnomaster s.r.l. n. FPA 18/24 del 11/10/2024 (prot. n. 81704 del 11/10/2024 e della impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. n. FATTPA 28_24 del 18/10/2024 (prot. n. 84345 del 22/10/2024) per l'importo netto complessivo di **€. 32.300,00**, oltre IVA pari ad **€ 7.106,00**;
2. **Liquidare e pagare** alla impresa Falderaso Costruzioni s.r.l.. dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€. 31.559,34 con saldo della fattura n. 17 del 17/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
3. **Liquidare e pagare** alla impresa Tecnomaster s.r.l. dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€. 297,12 con saldo della fattura n. FPA 18/24 del 11/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
4. **Liquidare e pagare** alla impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€. 443,54 con saldo della fattura n. FATTPA 28_24 del 18/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
5. **Dare atto** che al versamento complessivo di **€ 7.106,00** per IVA al 22% all'Erario, l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto previsto con lo split payment dell'art. 17ter del DPR 633/72 così come modificato dall'art.1 comma 629 della Legge 190/2014;
6. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€. 39.406,00** trova copertura sul cap. n. 261122/33 nel bilancio dell'esercizio 2024 (PROG. 3117/24; IMP. 103/24 (lavori+iva) - IMP. 1858/24 (spese tecn.) - IMP 1929/22 (miss-anac) - IMP. 1927/22 (spese di lab.) - IMP. 1924/22 (spese di rilievo) - IMP. 1856/24 (oneri a disc.+iva) -IMP. 1857/24 (r.a.+iva);

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Girolamo

Schiera)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'