



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7757/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/117/2017

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto concessione proroga - Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - CIG 9425091723 - Importo complessivo di euro 1.999.992,27 - Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (FSC 2014 - 2020) - Settore di intervento 04.01 - Efficienza Energetica (ex sotto-piano "Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico) - Impresa aggiudicataria "Presti s.r.l." con sede in Terme Vigliatore (ME)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 20/12/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Ing. Silvana La Gattuta, nominata RUP dell'intervento con D.D. n. 469 del 04/12/2017, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024*";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario*";

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 5 aprile 2024.

Visto il Decreto del sindaco Metropolitan n. 96 del 05 luglio 2024 di "*Modifica e integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*."

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della

Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 469 del 04/12/2017 di nomina dell'Ing. Silvana La Gattuta quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per il "Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - CIG 9425091723 - Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico".

Visto l'art. 226 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- il "Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" - CUP D76E18000010001" è finanziato con le risorse assegnate all'Ente dalla Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (CLEA), a valere sulle risorse assegnate nel Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 al Sotto-Piano "*Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico*" di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- ai fini della realizzazione del progetto è stato necessario procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento con relativa acquisizione di attestato di certificazione energetica dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" sito in via dei Picciotti in Palermo al fine di procedere poi ai successivi livelli di progettazione, approvazione del progetto, pubblicazione ed esperimento gara lavori e successivo avvio dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori (art. 6 Disciplina disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e la Città Metropolitana di Palermo, in qualità di beneficiario del contributo riconosciuto a valere sul "*Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico*" FSC 2014-2020);
- con D.D. n. 2511 del 02/07/2021 è stato affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/9/2020 mediante affidamento diretto, la realizzazione del "Servizio per la progettazione esecutiva e attestato di certificazione energetica dell'Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" - via dei Picciotti a Palermo" nell'ambito del "Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale "Alessandro

Volta” - CUP D76E18000010001 - a valere sulle risorse assegnate nel Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 al Sotto-Piano “*Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico*” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016” allo “Studio Progettazioni d’Ingegneria - SPI s.r.l.” con sede in Napoli - P. IVA 04873791216 - per l’importo netto contrattuale pari ad € 36.003,50 oltre € 1.440,14 per contributo CNPAIA pari al 4% ed IVA al 22% pari ad € 8.237,60, e pertanto per un importo complessivo di € 45.681,24;

- con D.D. n. 3966 del 03/10/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato “Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta” in Passaggio dei Picciotti n. 1 a Palermo - Progetto di efficientamento energetico e miglioramento degli standard dell’edificio - Volta - CUP D76E18000010001” finanziato giusta “Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” (Prog. 2512/2022) ;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.2 della Legge n. 108/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 4617 del 13/10/2022 l’ing. Daniele Niosi è stato nominato Direttore dei Lavori per il “Progetto di efficientamento energetico dell’edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - CIG 9425091723 - Progetto di euro 1.999.992,27 - Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico”;
- sono state espletate, dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica - le procedure di gara giusta Verbale di gara n. 1 del 03/11/2022, Verbale di gara n. 2 del 04/11/2022, Verbale di gara n. 3 del 03/11/2022, Verbale di gara n. 4 del 15/11/2022 e Verbale di gara n. 5 del 21/11/2022 ed il Seggio di gara ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, l’offerta presentata dall’O.E. “Presti s.r.l.” - P. IVA 02097900837 - con sede in Terme Vigliatore (ME) che ha offerto un ribasso del 25,55% sull’importo a base di gara di € 1.695.484,16 e pertanto l’importo netto risulta di € 1.262.287,96 oltre € 7.139,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1.269.427,78 oltre IVA al 10% e pertanto è risultata aggiudicataria ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 5301 del 06/12/2022 si è proceduto alla “Aggiudicazione lavori (art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Perfezionamento prenotazione di spesa” relativamente al “Progetto di efficientamento energetico dell’edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - CIG 9425091723 - Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” (Prog. 3484/2022 - da OGSPE 1567/2021, Imp. 4019/2022 - da OGSPE 1583/2021, Imp. 4213/2022 - da OGSPE 1584/2021, Imp. 4214/2022);

- con D.D. n. 5849 del 28/12/2022 si è proceduto alla “Integrazione D.D. n. 5301 del 06/12/2022 - Variazione esigibilità e approvazione nuovo cronoprogramma di spesa” (Prog. 3709/2022);
- con D.D. n. 899 del 24/02/2023 e successiva rettifica ed integrazione giusta D.D. n. 1448 del 28/03/2023, seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, il cui esito è risultato favorevole, si è proceduto alla “Aggiudicazione lavori (art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Perfezionamento prenotazione di spesa” relativamente al “Progetto di efficientamento energetico dell’edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - CIG 9425091723 - Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” all’impresa “Presti s.r.l.” con sede in Terme Vigliatore (ME) (Prog. 892/2023);
- in data 18/05/2023 sono stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria, giusta verbale di consegna lavori di pari data, per essere ultimati in n. giorni 357 (trecentocinquantesette) naturali e consecutivi e quindi entro il 08/05/2024;
- con D.D. n. 2463 del 31/05/2023 è stata autorizzata l’impresa “Presti s.r.l.” con sede in Terme Vigliatore (ME) - P. IVA 02097900837 - aggiudicataria dei lavori, all’affidamento del sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 49 della Legge n. 108 del 29/07/2021, in capo all’impresa sub-appaltatrice “Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti” con sede in Palermo - P. IVA: 04332060823 - per l’esecuzione del contratto di sub-appalto delle opere riconducibili alla categoria OS21, relativamente alla “Fornitura e Posa in Opera di sonde geotermiche, compreso perforazione, iniezione camicie” per l’importo complessivo di € 206.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 750,00 non soggetti a ribasso;
- con D.D. n. 4655 del 19/10/2023 è stata autorizzata l’impresa “Presti s.r.l.” con sede in Terme Vigliatore (ME) - P. IVA 02097900837 - aggiudicataria dei lavori in argomento, all’affidamento del sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 49 della Legge n. 108 del 29/07/2021, in capo all’impresa sub-appaltatrice “EG Solution Società Cooperativa” con sede in Palermo - P. IVA 06574990823 - per l’esecuzione del contratto di sub-appalto delle opere riconducibili alla categoria OS28 e OS30, relativamente alla “Installazione degli impianti di climatizzazione - aerotermia - geotermia - elettriche, con fornitura della tubazione idronica, cavi elettrici ed accessori per il montaggio” per l’importo complessivo di € 149.900,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 629,02 non soggetti a ribasso;
- con D.D. n. 2202 del 17/05/2024 ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art 2.10 del C.S.A., è stata concessa una proroga di n. giorni 150 (centocinquanta) rispetto al termine di n. giorni 357 (trecentocinquantesette) previsti per l’ultimazione dei lavori, dalla data del verbale di consegna del 18 maggio 2023 nell’ambito l’appalto relativo al “Progetto di efficientamento energetico dell’edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - Piano Operativo Ambiente - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” e pertanto, il nuovo

termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 05 ottobre 2024;

- con D.D. n. 4826 del 06/11/2024 si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di cui al progetto in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) anche alla luce dei ribaditi contenuti dell'equivalente art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di modifiche non sostanziali che riguardano esclusivamente aspetti realizzativi e di ingegnerizzazione che non alterano la natura dell'opera (Prog. 3573/2024 - ogg. 31690 - OGVAS 202017/2024 all'OGSPE 1584/2021 - Imp. n. 4660/2024 e 4661/2024 da OGSPE 1584/2021 - OGVAE 202033/2024 all'OGENT 638/2021 - Acc. 2243/2024 e 2244/2024 da OGENT 638/2).

Richiamata la Relazione del sottoscritto R.U.P. trasmessa con prot. n. 104566 del 19/12/2024 dalla quale si rileva che:

- per effetto della perizia di variante e suppletiva, sulla quale con nota prot. n. 194920 del 25/10/2024 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 85653 del 25/10/2024 - la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, ha espresso parere di coerenza e presa atto della perizia di variante al "Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" - CUP D76E18000010001" di cui al finanziamento "*Interventi per l'Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico*" - Piano Sviluppo e Coesione del M.A.S.E. (FSC 2014-2020) - Settore di intervento "04.01 - Efficienza Energetica" - ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare prot. n. 37 del 25/02/2020 - sono stati concessi ulteriori n. giorni 40 (quaranta) per l'ultimazione dei lavori;
- a seguito di approvazione della perizia di variante, i lavori sono stati ripresi in data 12/11/2024 con scadenza del tempo utile contrattuale giorno 24/12/2024;
- con nota del 09/12/2024 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 100717 del 10/12/2024 - l'impresa "Presti s.r.l." aggiudicataria dei lavori, ha richiesto la concessione di una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di n. giorni 30 (trenta), a causa di ritardi nella lavorazione della realizzazione della pavimentazione sportiva esterna mediante incollaggio di tappetino di gomma ed un sistema multistrato a base di resine acriliche per le avverse condizioni meteorologiche e la piovosità del periodo che, non hanno consentito la corretta posa in opera sui massetti già predisposti, che devono risultare perfettamente asciutti e privi di umidità per consentire la perfetta messa in opera a regola d'arte;
- il R.U.P., tenuto conto delle motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori in merito alle difficoltà operative per la realizzazione dei lavori a causa di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire la corretta posa in opera sui massetti già predisposti, ha accertato che le circostanze in argomento non sono riconducibili a responsabilità dell'operatore economico;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 76632 del 30/04/2024 - acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 34302 del 02/05/2024 - ha concesso l'estensione di mesi 12 (dodici) della durata complessiva dell'appalto, con differimento della definitiva rendicontazione dello stesso alla data del 30/05/2025 e che la concessione di una proroga dei tempi contrattuali per dare ultimati i lavori non ha refluenze sui tempi complessivi concessi per l'investimento;
- con nota prot. n. 104566 del 19/12/2024 il R.U.P. ha concesso, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.

2.10 del C.S.A., una proroga di n. giorni 30 (trenta) sul tempo di ultimazione dei lavori e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 23 gennaio 2025.

Considerato che è stato richiesto dal R.U.P. di formalizzare la proroga concessa tramite determinazione di presa d'atto del dirigente.

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 104566 del 19/12/2024, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di EQ del servizio amministrativo, ing. Salvatore Concialdi e dall'istruttore amministrativo-contabile dott. Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- la documentazione agli atti

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto che:

- il R.U.P., sentito il D.L., ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art 2.10 del C.S.A., ha concesso una proroga di n. giorni 30 (trenta) sul tempo di ultimazione dei lavori relativo al *“Progetto di efficientamento energetico dell'edificio denominato Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta - CUP D76E18000010001 - Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (FSC 2014 - 2020) - Settore di intervento 04.01 - Efficienza Energetica (ex sotto-piano “Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico)”*;

- il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 23 gennaio 2025.

3. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Silvana La Gattuta;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

L'Istruttore Amministrativo-Contabile

Dott. Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Silvana La Gattuta

Allegati:

1. Relazione R.U.P. concessione proroga prot. n. 104566 del 19/12/2024;
2. Nota prot. n. 100717 del 10/12/2024 "Richiesta Concessione proroga - Impresa Presti s.r.l."

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'