



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5659/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.8.2.0.0/1/2020

## DIREZIONE VIABILITA

### DETERMINAZIONE

Oggetto: SP n.8 Di Valledolmo - Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viario. Importo complessivo lavori €. 3.000.000,00 Intervento contraddistinto dal n.74 nell'allegato 1 al 2° Atto Integrativo dell'APQTS CUP: D37H15000700002; CIG: 84715819CA Contratto di Accordo quadro del 21/05/2020 rep. 007, registrato in Palermo in data 16/01/2020 serie 1, n. 7/02 e contratto applicativo di appalto: rep. 83 del 23/02/2021. Impresa appaltatrice: A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) Pagamento e liquidazione del certificato n.3bis di compensazione prezzi del 16/08/2022 trasmesso con nota prot. n. 136443 del 17/10/2023 ed acquisito al protocollo dell'Amm.ne in data 19/10/2023 prot. n.75789.

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Girolamo Schiera.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Girolamo Schiera con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 08/10/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

### **Premesso che:**

- La Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Palermo hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, "per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel *Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019* di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007 - POC 2014/2020 - FSC 2014/2020;
- Con Decreti del Sindaco Metropolitano n.156 del 01/08/2019 e n. 163 del 29/08/2019 la Città Metropolitana di Palermo ha individuato gli interventi inseriti nel "*Piano degli Interventi stradale per l'anno 2019*" di cui alla Delibera di di Giunta Regionale n.82 del 27 febbraio 2019 da realizzare nell'ambito dell'Accordo Istituzionale;
- Con tale Accordo Istituzionale la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, ha assunto le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- Tra gli interventi inseriti nel sopracitato Accordo risulta quello indicato in oggetto;
- Con D.D.G. n.185 del 17/03/2020 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo, nonché il Gruppo di progettazione, composto da funzionari della Regione Siciliana in servizio presso il Genio Civile di Palermo;
- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n.106 del 24/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo "SP n.8 Di Valledolmo - Lavori di

consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viario. - Importo complessivo €. 3.000.000,00", munito dei visti e nulla osta di rito, datato Luglio 2020;

- Con contratto Rep. 007 del 21/05/2020 registrato in Palermo in data 16/07/2020 serie 1 n. 7/02 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'A.T.I. composta dalle Imprese "Falderaso Costruzioni S.R.L." con sede legale in Ciminna (Pa), "Tecnomaster S.R.L." con sede legale in Casteldaccia (Pa), "Costruzioni Ambientali S.R.L." con sede legale in Ciminna (PA), veniva siglato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 6 - Provincia di Palermo, CUP G67H19001090006 CIG 796223977A con importo massimo complessivo per la durata dell'Accordo di netti € 4.471.942,50 e per il quale è stato offerto un ribasso d'asta del 11,1170%;
- Con D.D.G n.004620 del 30/12/2020 il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori sopracitati per un importo complessivo di 3.000.000,00 di cui di cui € 2.258.986,32 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 11,1170%, € 36.394,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre € 704.618,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione; l'importo delle lavorazioni da eseguire è di complessivi 2.044.249,50 al netto del ribasso d'asta del 11,1170% offerto in sede di gara, compreso oneri di sicurezza pari ad €. 36.394,69 non soggetti a ribasso;
- Con Con D.D. n. 3064 del 09.08.2021 si è proceduto all'Accertamento del finanziamento complessivo di €. **3.000.000,00** di cui al D.D.G n.004620 del 30/12/2020 si è preso atto del Contratto applicativo di appalto tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'A.T.I. composta dalle Imprese "Falderaso Costruzioni S.R.L." (CG), "Tecnomaster S.R.L." (mandante), "Costruzioni Ambientali S.R.L." (mandante).rep. n. 83 del 23/02/2021 e si è provveduto ad imputare la somma di €.3.000.000,00, nell'esercizio finanziario del bilancio 2021, cap. 261122/34,(PROGR. 1984/2021 SOGG 6234 OGENT 297/2021 ACC 1393/2021 OGSPE 804/2021);
- Con D.D. n. 571 del 08.02.2023 si è preso atto della Perizia di Variante e suppletiva prot. n. 147694 del 02.11.2022 (acquisita al prot. n. 83453 del 19.12.2022) di pari importo rispetto alla principale di €. 3.000.000,00, ma con incremento netto contrattuale pari ad €. 67.245,80, con il seguente quadro economico:

			<b>Post Gara</b>		<b>P.V.S.</b>
1	Importo complessivo dei lavori	€.	2.258.986,32	€.	2.374.706,43
2	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69	€.	7.061,10
3	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	<b>2.295.381,01</b>	€.	<b>2.367.645,33</b>
4	Ribasso d'asta pari a 11,1170%	€.	251.131,51	€.	263.211,13
5	Importo ribassato	€.	2.007.854,81	€.	2.104.434,20
6	Importo complessivo oneri sicurezza	€.	36.394,69	€.	7.061,10
	<b>Importo contrattuale compreso oneri sicurezza</b>	€.	<b>2.044.249,50</b>	€.	<b>2.111.495,30</b>

	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>				
7	I.V.A. del 22% su importo contrattuale	€.	449.734,89	€.	464.528,96
8	Spese tecniche relative alla progettazione (2% su importo complessivo lavori) pari all'80%.	€.	36.726,10	€.	37.995,30
9	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici, riproduzioni progetti, spese pubblicità di gara, spese per missioni ..	€.	20.000,00	€.	20.000,00
10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., Collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi Specialistici - Art. 16 comma b.11 del DPR 207/2010 - campionature delle terre scavate, dei calcestruzzi demoliti, degli asfalti rimossi etc., compreso IVA di legge	€.	20.000,00	€.	20.000,00
11	Spese per incarico rilievo piano altimetrico del tratto di strada e restituzione grafica - post intervento compreso IVA	€.	3.000,00		3.000,00
12	Oneri per conferimento a discarica	€.	30.000,00		30.000,00
13	IVA per oneri conferimento a discarica	€.	6.600,00		6.600,00
14	Imprevisti ed arrotondamenti	€.	83.309,07		0
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€.</b>	<b>649.370,06</b>	<b>€.</b>	<b>649.370,06</b>
	Ribasso d'asta post gara (11,1170%) + IVA	€.	<b>306.380,44</b>	€.	<b>306.380,44</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>€.</b>	<b>3.000.000,00</b>

- Con nota prot. 141084 del 26/10/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 77832 del 26/10/2023 è stato trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto;
- Con nota prot. 48075 del 16/04/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 30577 del 16/04/2024, è stato trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la relazione sul conto finale ed il certificato stato finale;
- Con D.D. n. 4020 del 19/09/2024 si è preso atto dello Stato Finale, del Collaudo Tecnico Amministrativo e del Nuovo Quadro Economico Finale approvato con D.D. n. 512 del 04/09/2024 del DRT, dove sono evidenziate le somme utilizzabili per potere pagare i SAL bis per la compensazione prezzi dei materiali e, precisamente:

Q.E. PVS Int. 74				Q.E. Finale rimodulato Int. 74				Somme disponibili per compensazione e prezzi			
<b>A) lavori complessivi</b>				€ 2.374.706,43		<b>A) lavori complessivi</b>		€ 2.362.518,65			
oneri sicurezza				€ 7.061,10		oneri sicurezza		€ 7.011,35			
Importo soggetto a ribasso				€ 2.367.645,33		Importo soggetto a ribasso		€ 2.355.507,30			
A dedurre ribasso d'asta 11,1170%				€ 263.211,13		A dedurre ribasso d'asta 11,1170%		€ 261.861,75			
Importo ribassato				€ 2.104.434,20		Importo ribassato		€ 2.093.645,55			
Oneri di sicurezza				€ 7.061,10		Oneri di sicurezza		€ 7.011,35			
<b>Nuovo importo contrattuale</b>				€ 2.111.495,30	€ 2.111.495,30	<b>Nuovo importo contrattuale</b>		€ 2.100.656,90			
								€ 2.100.656,90			
								€ 10.838,40			
<b>B) Somme a disposizione</b>						<b>B) Somme a disposizione</b>					
IVA 22% su € 2.111.495,30				€ 464.528,96		IVA 22% su € 2.100.656,90				€ 462.144,52	€ 2.384,44
spese tecniche 1,6%				€ 37.995,30		Spese tecn. 1,6%				€ 23.058,59	€ 14.936,71
Contributo Autorità ...				€ 20.000,00		Missioni+ contributo ANAC				€ 9.110,24	€ 10.889,76
Spese di laboratorio				€ 20.000,00		Spese di laboratorio Geolab				€ 10.139,42	€ 9.860,58
Spese rilievo ...				€ 3.000,00		Spese rilievo ...				€ 0,00	€ 3.000,00
Oneri discarica				€ 30.000,00		Oneri discarica IVA compresa				€ 15.878,42	€ 14.121,58
Iva su oneri discarica				€ 6.600,00		Iva su oneri discarica				€ 0,00	€ 6.600,00
<b>Totale somme a disposizione</b>				€ 582.124,26	€ 582.124,26	<b>Totale somme a disposizione</b>				€ 520.331,19	€ 520.331,19
<b>Totale complessivo lavori + somme a disposizione</b>					€ 2.693.619,56	<b>Totale complessivo lavori + somme a disposizione</b>					€ 2.620.988,09
Importo finanziamento con DDG 3072 del 06/11/2023 di presa d'atto Q.E. della PVS					€ 2.693.619,56	Importo finanziamento con DDG 3072 del 06/11/2023 di presa d'atto Q.E. della PVS					€ 2.693.619,56
<b>ECONOMIE RISCONTRATE</b>						<b>ECONOMIE RISCONTRATE</b>					
Economie ribasso d'asta				€ 251.131,51		Economie tra finanziamento e spese sostenute				€ 72.631,47	€ 72.631,47
IVA su ribasso d'asta				€ 55.248,93							
<b>Totale economie</b>				€ 306.380,44	€ 306.380,44	<b>Economie ribasso d'asta con IVA su ribasso</b>				€ 306.380,44	€ 306.380,44
<b>Totale complessivo Perizia</b>					€ 3.000.000,00	<b>Totale complessivo Perizia</b>				€ 3.000.000,00	
						<b>Totale economie utilizzabili per compensazione prezzi</b>				€ 379.011,91	

## Considerato che

- Con nota prot. n. 136443 del 17/10/2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 75789 del 19/10/2023 il RUP ha trasmesso il certificato n.3bis emesso in data 16/08/2022 dal RUP di compensazione prezzi dell'importo di **€. 168.471,59** pari al 90% dell'importo di €. 187.190,66, oltre IVA;
- La impresa Falderaso Costruzioni s.r.l.. ha emesso fattura n. 14 del 02/10/2024 per l'importo netto di **€. 162.670,83**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 35.787,58**, acquisita al protocollo n. 78834 del 03/10/2024; la stessa impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n.78822 del 03/10/2024 all.2;
- Il DURC della impresa Falderaso Costruzioni s.r.l.. risulta regolare con validità sino al 28/12/2024;

- La impresa Tecnomaster s.r.l.. ha emesso fattura n. FPA 14/24 del 03/10/2024 per l'importo netto di **€. 1.439,90**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 316,78**, acquisita al protocollo n. 78790 del 03/10/2024; la stessa impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 78795 del 03/10/2024;
- Il DURC della impresa Tecnomaster s.r.l. risulta regolare con validità sino al 06/11/2024;
- La impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. ha emesso fattura n. FATTPA 23\_24 del 03/10/2024 per l'importo netto di **€. 4.360,86**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 959,39**, acquisita al protocollo n. 78816 del 03/10/2024; la stessa impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 78809 del 03/12/2024;
- Il DURC della impresa Costruzioni Ambientali s.r.l.. risulta regolare con validità sino al 08/11/2024;
- La somma complessiva di **€. 205.535,34** è prevista all'interno del Q.E. alla voce "economie utilizzabili per compensazione prezzi";

### Occorre:

- procedere alla liquidazione e pagamento del certificato n. 2bis di pagamento per compensazione prezzi dei materiali emesso dal RUP Ing. Giuseppe Pirrello, relativi ai "Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viario. Importo complessivo lavori sulla SP n. 8 Di Valledolmo" eseguiti dall'impresa aggiudicataria A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante);

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO						P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.									
10	5	2	2	2	1	9	1	2										

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

**Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019;

**Visto** i Decreti del Sindaco Metropolitan n. 156 del 01.08.2019 e n. 163 del 29.08.2019;

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 106 del 24.08.2020;

**Visto** il D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 4620 del 30/12/2020;

**Visto** la D.D. n. 3064 del 09.08.2021 della Direzione Viabilità;

**Visto** la D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 4143 del 10/12/2021;

**Visto** la D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 3072 del 06/11/2023;

**Visto** la D.D. n. 571 del 08.02.2023 di preso d'atto della Perizia di Variante e suppletiva;

Visto la D.D. n. 4020 del 19.09.2024 della Direzione Viabilità di presa d'atto del nuovo Q.E.;

**Visto** il D.M. n. 49/2018;

**Vista** la L. R. n. 7/2019;

**Visto** il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Viste** le LL.RR. n. 30/00, n. 10/91, n. 48/91 e n. 23/98 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

### **PROPONE**

Che si adotti il conseguente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

1. **Procedere alla liquidazione e pagamento** del certificato n.2bis emesso in data 16/08/2022 dal RUP di compensazione prezzi dei materiali dell'importo di **€ 168.471,59**, oltre IVA pari ad **€ 37.063,75**, *nell'ambito dei lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viario della SP n.8 di Valledolmo*, con saldo delle fatture della impresa Falderaso Costruzioni s.r.l. n. 14 del 02/10/2024 (prot. n. 78834 del 03/10/2024), della impresa Tecnomaster s.r.l. n. FPA 15/24 del 03/10/2024 (prot. n. 78790 del 03/10/2024) e della impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. n. FATTPA 24\_24 del 03/10/2024 (prot. n. 78816 del 03/10/2024) per l'importo netto complessivo di **€ 168.471,59**, oltre IVA pari ad **€ 37.063,75**;
2. **Liquidare e pagare** alla impresa Falderaso Costruzioni s.r.l. dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€ 162.670,83 con saldo della fattura n. 14 del 02/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
3. **Liquidare e pagare** alla impresa Tecnomaster s.r.l. dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€ 1.439,90 con saldo della fattura n. FPA 15/24 del 03/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
4. **Liquidare e pagare** alla impresa Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) dell' A.T.I. Falderaso Costruzioni s.r.l. (CG) - Tecnomaster s.r.l. (mandante) - Costruzioni Ambientali s.r.l. (mandante) l'importo netto di **€ 4.360,86 con saldo della fattura n. FATTPA 24\_24 del 03/10/2024** con accredito delle somme sul c/c allegato alle dichiarazioni dei flussi finanziari;
5. **Dare atto** che al versamento complessivo di **€ 37.063,75** per IVA al 22% all'Erario, l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto



previsto con lo split payment dell'art. 17ter del DPR 633/72 così come modificato dall'art.1 comma 629 della Legge 190/2014;

6. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€. 205.535,34** trova copertura sul cap. n. 261122/34 nel bilancio dell'esercizio 2024 (PROG. 2976/24; IMPP. 1851/24 - 1852/24 - 1853/24 - 1854/24 per €. 13.222,85 - 1855/24 - 1933/22 per €. 10.889,76 - 1934/22).

## **Il Responsabile del Procedimento**

(Ing. Girolamo Schiera)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'