



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3988/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/21/2021

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e Pagamento credito residuo - Progetto di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo - I intervento - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Sicilia - ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana - Interventi ID 2040 - D.D.G. 4719 del 24/12/2020 - cod. Ares 082053990 - CUP D77F19000000002 - CIG 95626557A30 - Impresa aggiudicataria Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 17/07/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Ing. Silvana La Gattuta, nominato R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 111 del 07/03/2019, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024"*;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario"*.

Visto il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)"* - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 5 aprile 2024 come modificato ed integrato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 5 luglio 2024;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata *"E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM"*.

Vista la D.D. n. 111 del 07/03/2019 con la quale l'Ing. Silvana La Gattuta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per il "Progetto di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo".

Visto l'art 226 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- in data 03.04.2019 è stato sottoscritto, tra il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo e questa Città Metropolitana, un protocollo d'intesa finalizzato all'acquisizione, a titolo gratuito, da parte di questa Città Metropolitana, del progetto definitivo per l'adeguamento, la qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo (cod. ARES 082053990) per complessivi € 300.000,00;
- detto protocollo ha consentito a questo Ente di presentare la propria candidatura alla selezione di cui all'Avviso pubblico dell'Assessorato Regionale Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approvato con D.D.G. n. 100 del 17/01/2019 dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- con D.S.M. n. 70 del 11.04.2019, questa Amministrazione ha approvato e candidato, a valere sulle risorse di cui al D.D.G. n. 100 del 17.01.2019 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - il progetto definitivo per l'adeguamento, la qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo (cod. ARES 082053990) per complessivi € 300.000,00 (Progr. 923/19);
- con Deliberazione n. 70 del 27/02/2020 la Giunta Regionale ha rimodulato gli interventi a valere sulle risorse F.C.S. 2014/2020, rideterminando il contributo concesso a questa Città Metropolitana per il progetto in questione, in complessivi € 225.092,59 come contributo ammissibile;
- con D.D. n. 564 del 17/12/2020 è stato approvare il nuovo progetto definitivo e gli elaborati tecnici, per l'adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio, per complessivi € 225.092,59 a totale carico della predetta misura finanziaria disposta dalla Regione Siciliana con Deliberazione n. 70 del 27/02/2020;
- in data 15/12/2020 l'ing. Silvana La Gattuta è stata nominata REO del progetto in argomento;

- in data 13/01/2021, con protocollo n. 1680, la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato Regionale Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - ha trasmesso il D.D.G. n. 4719 del 24/12/2020 di ammissione a finanziamento, a valere su F.S.C. 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - dell'intervento ID 2040 denominato "Progetto di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo" - CUP D77F19000000002 - - per complessivi € 225.092,59;
- con D.D. n. 5398 del 22/12/2021 è stato affidato il "Servizio per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo" relativamente all'iniziativa progettuale in argomento, all'Arch. Aldo Li Bianchi;
- in data 04/11/2022 il progettista incaricato ha trasmesso al R.U.P. il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 276.000,00;
- il costo complessivo di € 276.000,00 del progetto in questione risulta maggiore rispetto al quadro economico del progetto originario di complessivi € 225.092,59, in quanto si è reso necessario impinguarne i costi con ulteriori € 50.907,41 per dare copertura alle spese per il primo intervento funzionale, derivanti dal rincaro dei prezzi delle lavorazioni e delle materie prime;
- con D.D. n. 5104 del 25/11/2022 e successiva integrazione giusta D.D. n. 5243 del 05/12/2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo - I intervento" per l'importo complessivo di € 276.000,00;
- con lo stesso provvedimento:
- è stata prenotata la spesa di € 50.907,41 necessaria al completamento della copertura finanziaria occorrente alla realizzazione dell'iniziativa progettuale in argomento;
- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazioni di n. 5 (cinque) O.E. nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) sub 2.2 della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 6077 del 30/12/2022 sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi al "Progetto di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo" all'impresa Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 05591790828 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 143.629,65 oltre € 17.323,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta offerto del 15,7700% pari ad € 26.891,13;
- verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti richiesti, con D.D. n. 973 del 02/03/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di cui al "Progetto di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo" all'impresa Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA)

- P. IVA 05591790828 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 160.953,54 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
- in data 04/05/2023 giusta verbale di pari data, sono stati consegnati, sotto riserva di legge, i lavori alla ditta aggiudicataria;
- in data 16/05/2023 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori - acquisto agli atti della Direzione con prot. n. 36082 del 18/05/2023 (Reg. n. 83 del 18/05/2023).
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi del C.S.A. è stato stabilito in n. giorni 90 (novanta) lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del 04/05/2023;
- con D.D. n. 3508 del 03/08/2023 è stata concessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta relazione del D.L. Arch. Aldo Li Bianchi del 27/07/2023 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 55809 del 31/07/2023 - e del R.U.P. Ing. Silvana La Gattuta del 01/08/2023 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 56340 del 01/08/2023 - una proroga di n. giorni 80 (ottanta) rispetto al termine del 01/08/2023 previsto per la fine dei "Lavori di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo - I intervento - Piano Sviluppo e Coesione (P.S.C.) Sicilia - ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana - Interventi ID 2040 - D.D.G. 4719 del 24/12/2020" il nuovo termine di fine lavori viene fissato nella data del 20/10/2023;
- con D.D. n. 5027 del 10/11/2023, preso atto della relazione del R.U.P. - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 80562 del 07/11/2023 - che vista la documentazione trasmessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori "Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 05591790828 - ha espresso parere favorevole, è stata autorizzata l'impresa "Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 05591790828 - aggiudicataria dei lavori in argomento, all'affidamento del sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 49 della Legge n. 108 del 29/07/2021, in capo alla ditta sub-appaltatrice "Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C. s.a.s." - P. IVA 04353770821 - con sede in San Giuseppe Jato (PA), per l'esecuzione del contratto di sub-appalto di tutte le lavorazioni previste in progetto afferenti alla categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" per l'importo complessivo di € 30.682,84; l'importo complessivo netto del contratto di sub-appalto ammonta ad € 22.500,00, con ribasso di circa il 13,00% sull'importo già decurtato del ribasso offerto in sede in gara.

Considerato che:

- con D.D. n. 5164 del 20/11/2023 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) e 2) e comma 2 e art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche si sono rese necessarie, per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto (Prog. 3748/2023 - OGVAS 153526/2023 all'OGSPE

1333/2021 - OGVAS 153540/2023 all'OGSPE 1334/2021 - Imp. 4069/2023 da OGSPE 1334/2023);

- per effetto delle ulteriori lavorazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva i tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori sono stati incrementati di ulteriori n. giorni 46 (quarantasei) e pertanto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 05/12/2023;
- in data 04/12/2023 la ditta esecutrice dei lavori ha inoltrato alla D.L. la comunicazione di ultimazione dei lavori come accertato e certificato dalla D.L. in data 13/12/2023 e pertanto entro i tempi contrattuali previsti;
- essendo stati ultimati i lavori la D.L. ha redatto, in data 13/12/2023 lo Stato Finale ed emesso in data 20/03/2024 il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buon esito e secondo le disposizioni impartite dal D.L.;
- in data 26/06/2024 la ditta "Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA), ha costituito polizza fidejussoria n. 06/01/26/3193658 emessa da Agenzia di Assicurazioni "Finanziaria Romana S.p.A.", ai fini della liquidazione e pagamento del credito residuo relativo ai lavori in argomento;
- in data 27/06/2024 la ditta "Di Maggio Filippo con sede in San Giuseppe Jato (PA), aggiudicataria dell'appalto in argomento, ha emesso la fattura n. 11 - accettata dal RUP in data 03/07/2024, con nota segnata a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 52497 del 03/07/2024 - Reg. Unico n. 2848 - Prog. n. 56632 - per l'importo di € 37.509,13 comprensiva di IVA al 22% quale credito residuo relativo ai "Lavori di adeguamento, qualificazione ed innovazione tecnologica della sala per spettacoli già in uso presso il Conservatorio della Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo - I intervento - Piano Sviluppo e Coesione (P.S.C.) Sicilia - ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana - Interventi ID 2040 - D.D.G. 4719 del 24/12/2020".

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in esecuzione del certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L., al pagamento della fattura elettronica n. 11 del 27/06/2024 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 52497 del 03/07/2024 - Registro Unico n. 2848, Prog. 56632 - emessa dalla ditta "Di Maggio Filippo" con sede in San Giuseppe Jato (PA), quale credito residuo relativo agli interventi in argomento, per l'importo complessivo di € 37.509,13 comprensivo di IVA al 22%.

Visto il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/72 e prevede che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con il sistema dello *split payment*, pertanto, all'atto del pagamento delle fatture deve essere versata al fornitore, soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA deve essere versata direttamente all'Erario.

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 53444 del 05/07/2024 con allegata documentazione, l'incaricato di E.Q. denominata "Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM" ing. Salvatore Concialdi, con la collaborazione del dipendente sig.ra Nunzia Silvana Portolano, ha predisposto la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti

d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del T.U.E.L.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*";
- la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali della ditta;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di liquidare e pagare** alla ditta "Di Maggio Filippo" con sede in San Giuseppe Jato (PA), l'importo di € 30.745,19 relativo alla fattura elettronica n. 11 del 127/06/2024 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 52497 del 03/07/2024 - Reg. Unico 2848 - Prog. n. 56632 - emessa per la liquidazione del credito residuo per i lavori in argomento, quale imponibile e versare la quota pari ad € 6.763,94 relativa all'IVA al 22% direttamente a favore dell'Erario;
- 3. di ottemperare** a quanto previsto dal nuovo art. 17 - ter D.P.R. 633/72 (*split payment*) versando al fornitore soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA dovrà essere versata direttamente all'Erario;
- 4. di dare atto** che la somma di € 37.509,13 trova copertura finanziaria nell'impegno n. 2894/2024;
- 5. di disporre** che il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella fattura n. 11 del 27/06/2024 e le modalità di cui all'allegata dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;
- 6. di dare atto** che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026 e ss.mm.ii., approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss. mm. e ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Silvana La Gattuta;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Silvana La Gattuta

Allegati:

- 1. Certificato di Regolare Esecuzione;*
- 2. Polizza fidejussoria per pagamento rata di saldo;*
- 3. fattura n. 11 del 27 giugno 2024 - prot. n. 52497 del 03/07/2024 - Reg. Unico 2848 - Prog. n. 56632;*
- 4. Dichiarazione tracciabilità Flussi Finanziari;*
- 5. DURC;*
- 6. Attestazione congruità.*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'