

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7345/2024 Tit./Fasc./Anno 5.3.168.0.0.0/9/2021

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Area Sud-Ovest. Comprensorio A. Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari, e attività di movimento terra e/o spalamento neve della sede stradale a seguito di eventi metereologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo. Progetto esecutivo prot. n. 81904 del 21/12/2021. Importo complessivo 99.950,00 €. CUP D57H21009130003 - CIG 9122560EA6. Impresa: COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & SNC VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO a seguito dei maggiori costi sulle opere pubbliche derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Davide Vallelunga.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono confitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Geom. Davide Vallelunga con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 12/12/2024 Il Dirigente Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il sottoscritto Geom. Davide Vallelunga, nella qualità di R.U.P., nominato con Determinazione Dirigenziale n° 1560 del 09/04/2024, sottopone all'esame del Direttore della Direzione Viabilità la seguente proposta di determinazione dirigenziale, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione dirigenziale non si trova in confitto di interessi, neanche potenziale.

Premesso che:

- con D.D. n. 5458 del 23/12/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo n. 81904 del 21/12/2021 relativo ai lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di 99.950,00 €, compreso IVA;
- con la medesima D.D. n. 5548 del 23/12/2021 si è proceduto a prenotare la spesa di 99.950,00 €, e ad attivare il F.P.V. e la variazione di esigibilità nell'esercizio finanziario del bilancio 2021, sul capitolo 261107 denominato "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana" (PROG. 3446/21 OGSPE 1493/21 OGVAS 72267/21 ALL'OGSPE 1493/21);
- i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC" con sede legale in Bagheria (PA), in via Antonello da Messina, n. 5, P.I. 03751160825. L'offerta della ditta "COSTRUZION EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC" è stata presentata in data 21/04/2022, entro i termini prescritti.
- con D.D. n. 2756 del 12/07/2021 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- in data 26/10/2022, prot. 68775, del 26/10/2022, è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa "COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC", per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari, e attività di movimento terra e/o spalamento neve della sede stradale a seguito di eventi metereologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo. Area Sud-Ovest Comprensorio A", per un importo pari a 70.727,67 €, al netto del ribasso d'asta del 8,10%, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 13/10/2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa "COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC", come da relativo verbale, prot. n. 65601 del 14/10/2022, ed ultimati in data 30/05/2023, come da certificato di ultimazione lavori, prot. n. 59655 del 17/08/2023;
- in data 29/09/2023 è stato emesso il "SAL n.1 ed ultimo a tutto il 30/05/2023", assunto al prot. n. 69777 del 29/09/2023, di importo pari ad € 70.358,19. Sulla base del "SAL n. 1 ed ultimo", è stato calcolato il "SAL n. 1bis" per la compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022;
- il "SAL n. 1-bis", assunto al prot. n. 101106, del 10/12/2024, determinato dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'IVA, ammonta a 92.135,24 €. Per differenza tra il "SAL n. 1bis" ed il "SAL n. 1 ed ultimo" si ottiene il maggiore importo pari a (92.135,24 70.358,19) € = 21.777,05 €, al netto dell'IVA. L'importo da riconoscere all'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 50/2022, risulta pari a (21.777,05 x 0,80) € = 17.421,64 €, oltre IVA per (17.421,64 € x 0,22) € = 3.832,76 €, per una somma complessiva pari a (16.640,97 + 3.661,01) € = 21.254,40 €.

Considerato che:

- Con prot. 79312 del 31/10/2023, è stata trasmessa al MIMS la richiesta di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, di cui all'art. 26, D.L. n. 50/2022;
- Con D.D. n. 2530 del 07/06/2024, è stata accertata ed introitata per l'intervento di che trattasi, la somma complessiva pari a **8.462,59** €, al capitolo di entrata 402624/03 denominato Fondo per la compensazione prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dei Decreti MIMS DM del 04/04/2022 (2° semestre 2021) DM n. 241 del 28/07/2022 (1° semestre 2022) sul codice di bilancio 04.02.01.01, del Bilancio 2024;
- Con riferimento alle disponibilità finanziarie, appositamente calcolate e indicate, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 50/2022, considerando che i lavori sono stati ultimati in data 28/10/2022, è stata predisposta la Variazione del Q.E., come di seguito riportato:

V.	ARIAZIONE QUADRO ECONOM	MICO PER LA CO	MPENSAZION	NE PREZZI, D.L.	n. 50/2022
	,	QUADRO ECONOMICO POST-GARA		VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO Per la Compensazione Prezzi (D.L. n. 50/2022)	
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 76.696,81		€ 76.696,81	
A.1	Oneri per la sicurezza	€ 3.003,68		€ 3.003,68	
A.2	Importo lavori a base d'Asta	€ 73.693,13		€ 73.693,13	
A.3	Ribasso d'asta del 15,23% su A.2	€ 5.959,14		€ 5.959,14	
A.4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 67.723,99		€ 67.723,99	
	Sommano A.1 Oneri per la sicurezza	€ 3.003,68		€ 3.003,68	
A.5	Importo contrattuale	€ 70.727,67	€	€ 70.727,67	€ 70.727,67
			70.727,67		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti compresa IVA	€ 2.515,95		-	
B.2)	Incentivi art. 113 D.lgs n. 50/2016	€ 1.533,94		€ 1.533,94	
B.3	Oneri di accesso a discarica	€ 2.000,00		-	
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 300,00		€ 300,00	
B.5	Versamento ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
B.6)	IVA sui lavori	€ 15.560,09		€ 15.560,09	
	TOTALE SOMME A	€ 23.253,19	€	€ 17.424,03	€ 17.424,03
	DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		23.253,19		
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO				
C)	ECONOMIE DISPONIBILI				
C.1	Economie da ribasso d'Asta	€ 5.969,14		-	
C.2	Iva su ribasso d'Asta	€ 1.313,21		_	

)					
	Sommano C.1+C.2	€ 7.282,35	€ 7.282,35	€ 7.282,35	
C.3	Imprevisti			€ 2.515,95	
)	(100% di B.1)				
C.4	Oneri di accesso a			€ 2.000,00	
)	discarica				
	(100% di B.3)				
	Sommano le Economie			€ 11.798,30	€ 11.798,30
	disponibili da utilizzare				
	per la compensazione				
	prezzi, art. 26, D.L. n.				
	50/2022				
	IMPORTO COMPLESSIVO		€		€ 99.950,00
	PROGETTO		00.050.00		
			99.950,00		

- dal Q.E. aggiornato si evince che dalla voce "Sommano le Economie da utilizzare per la compensazione prezzi, art. 26, D.L. n. 50/2022", per il pagamento del Certificato bis, è disponibile la somma di 11.798,30 €;
- l'importo accertato ed introitato dal Ministero (con D.D. n. 2530 del 07/06/2024) è pari a **8.462,59** €
- l'importo da corrispondere all'impresa, per la compensazione prezzi, è pari a 21.254,40 €.
- per la liquidazione di quanto spettante all'impresa, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 50/2022, occorrono ulteriori (21.254,40 11.798.30 8.462,59) $\mathfrak{E} = 993,51 \mathfrak{E}$.

Occorre:

- utilizzare la somma di **11.798,30** € disponibile sul cap 261107.00 denominato "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana", prenotata con D.D. n.5548 del 23/12/2021 e perfezionata con D.D. n.2756 del 12/07/2021, derivante dalle Economie Disponibili realizzate ed indicate nel Q.E. aggiornato alla voce "Sommano le Economie da destinare alla compensazione prezzi, art. 26, D.L. n. 50/2022";
- impegnare la somma pari a **8.462,59** €, di cui alla D.D. n. 2530 del 07/06/2024 di accertamento e introito somme dal Ministero, sul capitolo 261190/07-DIR 9, denominato Fondo per la compensazione prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dei Decreti MIMS DM del 04/04/2022 (2° semestre 2021) DM n. 241 del 28/07/2022 (1° semestre 2022), e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare sui seguenti codici di bilancio 10.5.2.02.01.09 del Bilancio 2024;
- impegnare la somma pari a **993,51** €., sul capitolo 219104/2 denominato "Spese su lavori per revisione prezzi di appalto, spese tecniche, collaudi ed altre spese (Finanz. Fondi L.R. 6/97 art. 45)"e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare sui seguenti codici di bilancio 10.5.2.02.01.09, del Bilancio 2024, al fine di provvedere alla liquidazione di quanto spettante all'impresa per la compensazione prezzi, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 50/2022;

Visti:

- il Regolamento di contabilità
- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs n. 118/2011
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per quanto applicabile
- il D.lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile
- la L.R. n. 7/2019

PROPONE

Che si adotti il presente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

- 1) Di prendere atto della narrativa che precede e forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **2) Di approvare** la variazione del Q.E. della perizia prot. n. 81904 del 21/12/2021, in cui è stata inserita la voce "Sommano le Economie disponibili da destinare alla compensazione prezzi, art. 26, D.L. n. 50/2022";
- 3) Di prendere atto del prospetto di calcolo, prot. n. 101106, del 10/12/2024, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che la somma occorrente per la compensazione prezzi, III trimestre 2023, ammonta a 17.421,64 €, oltre IVA per un importo pari a (17.421,64 x 0,22) € = 3.832,76 €, per una somma complessiva di (17.421,64 + 3.832,76) € = 21.254,40;
- 4) Di utilizzare per il pagamento di quanto dovuto la somma di 11.798,30 €, IVA al 22% compresa, disponibile sul cap. 261107.00 denominato "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana", prenotata con D.D. n. 5548 del 23/12/2021 e perfezionata con D.D. n. 2756 del 12/07/2021, derivante dalle Economie Disponibili realizzate ed indicate nel Q.E. aggiornato, alla voce "Sommano le Economie da destinare alla compensazione prezzi, art. 26, D.L. n. 50/2022";
- 5) Di impegnare la somma pari a 8.462,59 €, sul capitolo 261190/07-DIR 9, denominato Fondo per la compensazione prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dei Decreti MIMS DM del 04/04/2022 (2° semestre 2021) DM n. 241 del 28/07/2022 (1° semestre 2022), e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare sui seguenti codici di bilancio 10.5.2.02.01.09, del Bilancio 2024;
- **6) Di impegnare** la somma di **993,51 €.**, sul capitolo 219104/2 denominato "Spese su lavori per revisione prezzi di appalto, spese tecniche, collaudi ed altre spese (Finanz. Fondi L.R. 6/97 art. 45)"e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare sui seguenti codici di bilancio 10.5.2.02.01.09, del Bilancio 2024;
- 7) Di procedere, con successivo e separato atto, al pagamento e liquidazione, previa presentazione di regolare fattura, all'impresa esecutrice dell'importo pari a 21.254,40 €, IVA al 22% compresa, relativo alla compensazione prezzi di cui al D.L. n. 50/2022;
- 8) Di pubblicare, il presente atto nell'albo pretorio on-line dell'Ente;

Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Davide Vallelunga

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'