



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3910/2025
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/69/2024

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto degli atti relativi al certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2025 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 1 e ultimo per lavori eseguiti a tutto 27/03/2025 - Interventi urgenti di ripristino dell'impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell'I.P.S.S.A.R. "Luigi Tedaldi" di Castelbuono (PA) - CUP D32B24003230003 - CIG B4F9AE9710 - Impresa aggiudicataria "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppa Puleo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppa Puleo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 13/06/2025

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Arch. Giuseppa Puleo, nominata nominata Responsabile del Procedimento con D.D. 5877 del 19/12/2024 e Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) dell'intervento con D.D. n. 6146 del 27/12/2024 sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31 gennaio 2025 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025"*;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 13 febbraio 2025 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 - Approvazione P.E.G. finanziario"*.

Visto il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (P.I.A.O.)"* - Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 75 del 28 marzo 2025;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.

Vista la D.D. n. 5877 del 19/12/2024 con la quale l'arch. Giuseppa Puleo è stata nominata Responsabile del Procedimento e conferito incarico di E.Q. denominata *"Gestione Edifici Scolastici - Bacino Territoriale 4 (Area Palermo Brancaccio/Bonagia - Alte Madonie)"* e la D.D. n. 6146 del 27/12/2024 di nomina quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per gli *"Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione prospetti del Liceo Classico "G. Meli" di via Aldisio n. 2 in Palermo"*.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la L.R. n. 12/2023, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”

Evidenziato che in applicazione dell’art. 27 comma 14 e 15 dell’allegato “A.5”: Piano triennale 2025 - 2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 6146 del 27/12/2024, su proposta del R.U.P è stato approvato il esecutivo degli “Interventi urgenti di ripristino dell’impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell’I.P.S.S.A.R. “Luigi Tedaldi” di Castelbuono (PA)” l’importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 19.948,76 per lavori a base d’asta, € 430,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.620,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A	Importo complessivo dei lavori	20.379,14	20.379,14
1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	430,38	
	IMPORTO A BASE D’ASTA	19.948,76	
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	Imprevisti e arrotondamenti	1.529,87	
B ₂	IVA 22% di A)	4.483,41	
B ₃	Incentivo ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	407,58	
B ₄	Oneri a scarica	200,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.620,86	6.620,86
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	27.000,00	27.000,00

- con lo stesso provvedimento il R.U.P.:
 - ha prenotato la spesa di € 27.000,00 necessaria alla realizzazione degli “Interventi urgenti di ripristino dell’impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell’I.P.S.S.A.R. “Luigi Tedaldi” di Castelbuono (PA)” - Capitolo di spesa 221101.036 (Cod. 004.02.02.01.09) previsto nel bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici;
 - ha scelto quale procedura per l’affidamento dei lavori, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 con invito a presentare offerta a n. 1 (uno) O.E. individuato in quanto ditta specializzata in impianti nel territorio madonita, per le pregresse esperienze professionali inerenti l’attività da svolgere e le specifiche attestazioni e abilitazioni della ditta, rispettando i criterio di rotazione degli affidamenti degli O.E. per le medesime categorie di opere OS30 - Impianti elettrici;

- espletate le procedure di gara, ha affidato i lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 gli "Interventi urgenti di ripristino dell'impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell'I.P.S.S.A.R. "Luigi Tedaldi" di Castelbuono (PA)" all'impresa "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA) - P. IVA 05738830826 - per l'importo contrattuale netto di € 19.780,68 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 430,38 oltre IVA al 22% al netto del ribasso d'asta offerto pari ad € 598,46 e della relativa IVA su r.a. di € 131,66;
- ha proceduto al perfezionamento della prenotazione di spesa assunta con D.D. n. il presente provvedimento come da quadro economico di spesa rimodulato a seguito delle risultanze delle procedure di affidamento, di seguito riportato:

"Interventi urgenti di ripristino dell'impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell'I.P.S.S.A.R. "Luigi Tedaldi" di Castelbuono (PA)"			
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA RIMODULATO POST-GARA			
		Importo €	Importo €
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 3,00%	19.350,30	
A ₁	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	430,38	
A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI	19.780,68	19.780,68
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	Imprevisti e arrotondamenti	1.529,87	
B ₂	IVA 22% di A)	4.351,75	
B ₃	Incentivo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	407,58	
B ₄	Oneri a scarica	200,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.489,20	6.489,20
R	RIBASSO D'ASTA DEL 3,00%	598,46	598,46
R₁	IVA 22% SU RIBASSO D'ASTA	131,66	131,66
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	27.000,00	27.000,00

- l'Arch. Giuseppa Puleo, funzionario tecnico dipendente di questo Ente quale Direttore dei Lavori per gli "Interventi urgenti di ripristino dell'impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell'I.P.S.S.A.R. "Luigi Tedaldi" di Castelbuono (PA)" ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di competenza;
- in data 05/02/2025 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023) alla ditta affidataria, stabilito in n. giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi deciorrenti dalla data di consegna;
- in data 13/03/2025 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 21366 del 13/03/2025 (Reg. n. 36 del 13/03/2025) - con la ditta affidataria dei lavori.

Considerato che:

- con nota del 13/03/2025 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 21564 del 13/03/2025 - l'impresa "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA) esecutrice dei lavori, ha richiesto la concessione di una proroga del termine per l'ultimazione di n. giorni 15 (quindici) per ritardi nella consegna di alcuni materiali da parte delle ditte fornitrici;

- tenuto conto delle motivazioni addotte dall'impresa esecutrice in merito alle difficoltà operative per la realizzazione degli interventi, per i ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, il R.U.P. ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga dell'impresa ed ha concesso, giusta nota prot. 21835 del 14/03/2025, per i motivi espressi una proroga di n. giorni 15 (quindici) sul tempo di ultimazione lavori, restando con ciò stabilito nel giorno 31 marzo 2025 la nuova scadenza dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati in data 27 marzo 2025 e quindi entro i tempi contrattuali previsti, come da certificato di ultimazione lavori del 08 aprile 2025 redatto dal R.U.P. e D.L. e sottoscritto dall'impresa affidataria dei lavori;
- i lavori sono stati realizzati a regola d'arte, secondo progetto e come da indicazioni della D.L.;
- con D.D. n. 2526 del 26/05/2025 si è preso atto della Perizia Assestamento Contabile, trasmessa in data 12 maggio 2025 con prot. n. 37758 relativa agli "Interventi urgenti di ripristino dell'impianto elettrico delle due sedi del Liceo Scientifico e dell'I.P.S.S.A.R. "Luigi Tedaldi" di Castelbuono (PA)", redatta ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera a) e b) del D. Lgs n. 36/2023 e Allegato II.14 art. 5 comma 3, come da quadro economico comparato di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico originario Importo in €	Quadro economico di contratto Importo in €	Assestamento Contabile Importo in €	differenze
A	Totale importo lavori	20.379,14	20.379,14	17.045,18	- 3.333,96
A₁	Oneri sicurezza	430,38	430,38	430,38	
	Totale lavori a base d'asta	19.948,76	19.948,76	16.614,80	- 3.333,96
	Ribasso d'asta del 3,00%		598,46	498,44	- 100,02
	Importo al netto del ribasso		19.350,00	16.116,36	- 3.233,94
	Oneri sicurezza		430,38	430,38	
C	Totale lavori al netto (importo contrattuale compreso sicurezza e manodopera)		19.780,68	16.546,74	- 3.233,94
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B ₁	Imprevisti ed oneri vari più IVA	1.1529,87	1.1529,87	1.1529,87	
B ₂	IVA 22% sui lavori	4.483,41	4.351,75	3.640,28	- 711,47
B ₃	Incentivo finzioni tecniche	407,58	407,58	407,58	
B ₄	Oneri a discarica	200,00	200,00	200,00	
BT	Totale somme a disposizione	6.620,86	6.489,20	5.777,73	-

	dell'Amministrazione				711,47
R	RIBASSO D'ASTA DEL 3,00%		598,46	598,46	
R₁	IVA 22% SU RIBASSO D'ASTA		131,66	131,66	
RT	Totale economie da ribassi d'asta		730,12	730,12	
E	Economie sui lavori			3.233,94	
E₁	Economie di IVA sui lavori			711,47	
	Importo complessivo	27.000,00 (A + B)	27.000,00 (C + BT + RT)	27.000,00 (C + BT + RT + E + E₁)	

Richiamata la nota prot. n. 45495 del 10 giugno 2025, con la quale il sottoscritto RUP, ha trasmesso ai fini della liquidazione:

- gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025 e il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 03/06/2025 per il pagamento della 1^a rata a firma del R.U.P. e D.L. arch. Giuseppa Puleo, da cui risulta il credito netto dell'impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad € 16.464,01 oltre € 3.622,08 per IVA al 22%;
- la fattura elettronica n. 84/25 del 03/06/2025 emessa dall'impresa "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA) - accettata dal RUP in data 05/06/2025 con annotazione segnata a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 43633 del 04/06/2025 - Reg. Unico 2336 - Prog. n. 11721 - per l'importo di € 16.464,01 oltre € 3.622,08 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 20.086,09;
- la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali dell'Impresa.

Visto il comma 629 art. 1 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/72 e prevede che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. devono avvenire con il sistema dello *split payment*, pertanto, all'atto del pagamento delle fatture deve essere versata al fornitore, soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA deve essere versata direttamente all'Erario.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in esecuzione agli atti contabili emessi dal sottoscritto R.U.P., alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 relativo al S.A.L. n. 1 e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025 per l'importo di € 16.464,01 oltre € 3.622,08 per IVA al 22% all'impresa "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA), per i lavori in argomento.

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 45495 del 10 giugno 2025, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di E.Q. del servizio amministrativo, dott.ssa Stefania Di Franco e dall'istruttore amministrativo-contabile dott.ssa Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che:

- il Responsabile di E.Q. del servizio amministrativo, attesta di aver provveduto con esito positivo alla verifica preliminare di regolarità

amministrativa di cui alla Direttiva Dirigenziale prot. n. 21882 del 14.03.2025 effettuata secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale con la nota prot. n. 21359 del 13.03.2025;

- i soggetti coinvolti nella predisposizione della presente proposta dichiarano che la stessa è completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed alla documentazione trasmessa dal R.U.P.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta la sottoscritta Responsabile del Procedimento - R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del T.U.E.L.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *"Provvedimenti in tema di autonomie locali."*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *"ordinamento finanziario e contabile"*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *"Norme sull'ordinamento degli enti locali"*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *"Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"*;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di liquidare e pagare**, all'impresa "Gangi Impianti s.r.l." con sede in Gangi (PA), la fattura elettronica n. 84/25 del 03/06/2025 - accettata dal RUP in data 05/06/2025 con annotazione segnata a margine della stessa e acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 43633 del 04/06/2025 - Reg. Unico 2336 - Prog. n. 11721 - emessa per il SAL n. 1 e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025 per i lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 20.086,09 di cui € 16.464,01 quale imponibile ed € 3.622,08 per IVA al 22% da versare direttamente a favore dell'Erario;
- 3. di ottemperare** a quanto previsto dal nuovo art. 17 - ter D.P.R. 633/72 (*split payment*) versando al fornitore soltanto la quota relativa all'imponibile, mentre la quota relativa all'IVA dovrà essere versata direttamente all'Erario;

4. di dare atto che la spesa di € 20.086,09 trova copertura finanziaria nell'impegno n. 469/2025 giusta D.D. n. 2526 del 26/05/2025 (Prog. 1774/2025 - OGVAS 268909/2025 all'OGSPE 1934/2024) - Capitolo di spesa 221101.036 (Cod. 004.02.02.01.09) denominato: DIR. 11 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici;

5. di disporre che il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella fattura n. 84/25 del 03/06/2025 e le modalità di cui all'allegata dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;

6. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "A.5": Piano triennale 2025 - 2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano di avere rispettato quanto previsto in materia di rispetto dei tempi procedurali,
- in applicazione dell'art. 27 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza - sezione 2 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti manifestano l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'arch. Giuseppa Puleo;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana;
- è stato rispettato il principio di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.";
- l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: trasparenza.cittametropolitana.pa.it.

Palermo, 11 giugno 2025

**L'Istruttore Amministrativo-
Contabile**

dott.ssa Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di E.Q.

dott.ssa Stefania Di Franco

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Arch. Giuseppa Puleo

Allegati:

1. Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 03/6/2025;
2. fattura n 84/25 del 03/06/2025 - prot. n. 43633 del 04/06/2025 - Reg. Unico 2336 - Prog. n. 11721;
3. SAL n. 1 e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025;
4. Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari;
5. DURC;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'