



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6051/2023
Tit./Fasc./Anno 5.3.7.2.0.0/4/2010

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: SP 7 "di Montemaggiore": B° Cerda - Montemaggiore - Alia - B° Settefrati. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento della frana e la ricostruzione del muro. CUP: D57H10000280002 - CIG: 452992545D. Risoluzione bonaria definitiva per la somma pari ad € 330.000,00 all'Impresa Nuovi Lavori s.r.l. . Liquidazione e pagamento a saldo di quanto dovuto per la risoluzione bonaria di cui al verbale prot. 45217 del 13/07/2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il progetto di cui all'oggetto è stato redatto dal Settore Tecnico Viabilità in data 03/07/2012 prot. 65232, approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Salvatore Pampalone prot. 67893 del 11/07/2012 ed in linea amministrativa con deliberazione della Giunta Provinciale N. 107 del 29 agosto 2012, per un importo complessivo di €. 4.500.000,00;
- i lavori sono stati diretti dall'arch. Rosa Maria Di Benedetto e successivamente, con DD n. 194 del 06/06/2016 notificata il 29/06/2016 è subentrato in sostituzione l'Ing. Valerio Randazzo;
- con D.D. n. 96 del 19/7/2013, l'appalto è rimasto aggiudicato alla Nuovi Lavori s.r.l." di Antinoro Salvino, con sede legale in Casteltermini (AG), per l'importo contrattuale, compreso gli oneri della sicurezza e della manodopera, di € 2.565.184,16, giusta contratto atto di affidamento n.

22/2013 del 30/10/2013, registrato in Palermo in data 31/10/2013 al n. 14053;

- Con D.D. n. 980 del 22/12/2017 sono state accertate e impegnate le somme di cui sopra sul cap. n. 261182/38, reimputate con Decreto del S.M. n. 087 del 07/5/2019 nello stesso cap. (Progr. 2850/17 - OGE 1388/17) ;
- i lavori sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice per la loro esecuzione in data 26/11/2013, giusta verbale in pari data, senza riserve dell'Impresa;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti, dall'art.14 del Capitolato Speciale di appalto, 540 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna con scadenza quindi il 19/05/2015, nello stesso art. 14 è stata fissata una penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori in 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- i lavori sono stati ultimati il 22/10/2020, come da certificato prot. n.66066 del 02/11/2020;

Considerato che:

- il vincolo contrattuale con l'impresa in oggetto avrebbe dovuto concludersi entro il 20/05/2015 e che invece, si è protratto sino al 22/10/2020 e che l'impresa ha valutato tutta una serie di costi passivi con richieste di risarcimento per differenti titoli quantizzati in complessivi € 922.967,20;
- con nota prot. n. 43785 del 07/07/2022 la Direzione Viabilità convocava l'Impresa "Nuovi Lavori s.r.l." per la trattativa risolutiva bonaria;
- con Verbale di Transazione Bonaria prot. n. 45217 del 13/07/2022, l'Impresa "Nuovi Lavori s.r.l.", nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Salvino Antinoro, accettava la somma complessiva di € 330.000,00, proposta dal RUP Ing. Salvatore Pampalone, a totale tacitazione delle richieste espresse con le riserve relative all'appalto in oggetto ;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 256 del 09/12/2022 è stata autorizzata la Direzione Viabilità a transigere quanto in oggetto con l'Impresa "Nuovi Lavori di Antinoro Salvino s.a.s." e contestualmente si è preso atto che la stessa , nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Salvino Antinoro, con Verbale di Transazione Bonaria prot. n. 45217 del 13/07/2022, accettava la somma complessiva di € 330.000,00,

proposta dal RUP Ing. Salvatore Pampalone a totale tacitazione delle richieste espresse con le riserve relative all'appalto in oggetto ;

- con nota n. 19421 del 14.03.2023 il Dirigente pro tempore della direzione, nonché Rup dell'appalto in oggetto, richiedeva alla ragioneria di prevedere nel redigendo bilancio di previsione il maggiore importo di € 72.600,00, dal momento che risultava impegnata solo l'importo imponibile di €330.000,00;
- con D.D. 1497 del 30/03/2023 è stato liquidato quanto dovuto per la risoluzione bonaria di cui al verbale su citato, nei limiti dell'impegno di spesa assunto pari ad € 330.000,00 di cui € 270.491,80 imponibile ed € 59.508,20 per IVA al 22%, a titolo di acconto;
- in data 14/06/2023 prot. n.43142 è stata introitata la fattura dell'Impresa Nuovi Lavori s.r.l. n. 21PA del 07/06/2023 dell'importo complessivo di € 72.600,00 di cui € 59.508,20 per imponibile ed € 13.091,80 per IVA al 22% redatta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 (Split Payment), al fine di chiudere la transazione bonaria inerenti i lavori indicati in oggetto ;

visto il parere dell'agenzia delle Entrate , in merito all'applicazione dell'IVA sui pagamenti derivanti da transazioni;

visto il parere dell'Avvocatura n. 65783 del 15.09.2023;

Accertato che le somme inizialmente previste come "riserve", poi computate come maggiori compensi ammissibili" son state individuate al netto dell'IVA, come risulta dalla relazione riservata del direttore lavori, ing. Valerio Randazzo, dipendente dell'Ente;

visto il DURC dell'impresa Nuovi Lavori s.r.l. risulta regolare ;

visto la tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita in data 07/09/2023 prot. n. 63777;

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs 118/2011 nonché il principio applicato della contabilità generale economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa;

Visto il D.lgs 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Nuovi Lavori s.r.l." di Antinoro Salvino, con sede legale in Casteltermini (AG) (P.I. 01899470841) la somma complessiva di € 72.600,00, giusta fattura n. 21PA del 07/06/2023 , a saldo di quanto dovuto con verbale di transazione prot. n 45217 del 13/07/2022 , decreto del sindaco metropolitano n. 256 del 09/12/2022 e successiva nota del direttore della viabilità pro tempore n. 19421 del 14.03.2023 ;
2. Di dare atto che al versamento di € 13.091,80 per I.V.A. al 22% all'Erario l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto previsto con lo split payment dall'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dall'art. 1 comma 629 della L. 190/2014;
3. Imputare la spesa di € 72.600,00 sul cap. n. 261182/38 (Progr. 2850/17 - OGE 1388/17 - Imp. 2114/2023);

Palermo, 30/10/2023
Il Dirigente
Dott. Dorotea Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'