

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITA' - MOBILITA'
E TRASPORTI**



**STRADA PROVINCIALE. N° 49 Del Biviere
" B° Biviere – Aquino"**

**Lavori di Manutenzione per la
realizzazione di gabbioni in sostituzione di
un muro in pietrame diruto, sistemazione
del piano viario ed opere di corredo**



I Progettisti

(Geom. Rita Bonni)

(Geom. Mario Sanzo)

(Geom. Sergio Alaimo)

Cronoprogramma

Palermo, li

Prot. N.

Visto si esprime parere
tecnico favorevole ai sensi
dell'art. 5 c.3. L.R.
12/2011

IL R.U.P.

APP. PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO RGP
PROT. 0096895 DEL 13/12/2016 CL. 5.3.49.2/3/2016 20/04/2017 11:27

IEPILOGO:Prev. 01/03/2017 - 03/07/2017 = 125 gg. Giorni lavorativi Prev.86 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MARZO/17			APRILE/17			MAGGIO/17			GIUGNO/17			LUGLIO/17		
Impianto di cantiere	0,00	01/03/2017	06/03/2017	6	=====														
Demolizioni, Scavi e rinterri	8.287,32	07/03/2017	27/03/2017	21	=====														
Realizzazione gabbionate	0,00	28/03/2017	02/05/2017	36				=====											
Scarifica	0,00	03/05/2017	09/05/2017	7							=====								
Pavimentazione stradale	0,00	10/05/2017	01/06/2017	23							=====								
Collocazione di barriere	0,00	02/06/2017	03/07/2017	32										=====					
	0,00																		
PARZIALI	-----				8.287,32			0,00			0,00			0,00					
PROGRESSIVI	-----				8.287,32			8.287,32			8.287,32			8.287,32					
MESE	-----				MARZO/17			APRILE/17			MAGGIO/17			GIUGNO/17			LUGLIO/17		