



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città Metropolitana di Palermo
Direzione Edilizia, Pubblica Istruzione e Beni culturali
Ufficio Gestione Edifici Scolastici. Bacino Territoriale 2 (Palermo Centro Storico - Bagherese)



Ministero dell'Istruzione



IDENTIFICAZIONE PROGETTO E MISURE FINANZIAMENTO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022
Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan"
G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/21 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5
Codice Edificio ARES 0820534703

IL RUP
Ing. Silvana La Gattuta

N.	REVISIONE	DATA
01	REVISIONE GENERALE	
02		
03		
04		

GRUPPO DI PROGETTAZIONE - R.T.P.
ING. SERGIO AMENTA (Mandatario)
DOT. GEOL. ENZO GIUFFRÈ (Mandante)
ING. PAOLINO CICERO (Giovane Professionista)

COLLABORATORI
ING. ROBERTO SAETTA
ARCH. ELEONORA GENNARO



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(Redatto ai sensi dell'Art.14 del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall'Art. 26 comma 4, e art. 23 comma 5 e 6 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.)

☐	STATO DI FATTO		☒	PROGETTO		
☒	DOCUMENTAZIONE	☐	ARCHITETTURA	☐	STRUTTURE	☐ IMPIANTI

LAVORI

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO
"REGINA MARGHERITA", SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA n.3 PALERMO - EX SCUOLA "CASCINO"
CUP D71B21001380001

ELABORATO	TAVOLA n°.	DESCRIZIONE DELLA TAVOLA	SCALA
PTFE_TE	06	Cronoprogramma lavori	-
			DATA Luglio 2022

CRONOPROGRAMMA DI SINTESI
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

Il presente cronoprogramma definisce la tempistica generale di realizzazione delle opere indicate nel progetto di fattibilità Tecnica ed Economica e può essere così sintetizzato:

Descrizione delle Principali Lavorazioni per fasi	MESI
■ Preparazione del cantiere;	0.5
■ Delimitazione e segnalazione del cantiere;	
■ Installazione di tutta la apposita cartellonistica di cantiere;	
■ Predisposizione di tutte le opere provvisorie di sicurezza collettiva;	
■ Realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico di lavoro e di tutti gli apprestamenti, manufatti e installazioni di cantiere	
■ Demolizioni fabbricato esistente	2
■ Realizzazione nuove strutture in c.a.	3
■ Realizzazione nuove tamponature esterne ed interne	3
■ Isolamento termico dell'involucro esterno	3
■ Realizzazione nuovi impianti tecnologici	3
■ Realizzazione di massetti pavimentazioni e rivestimenti involucro interno	3
■ Controsoffitti e Tinteggiature	2
■ Realizzazione impermeabilizzazioni coperture e nuovo impianti fotovoltaici e solari termici	2
■ Opere di finitura delle aree esterne ed interne	2
■ Collaudi impiantistici	1
■ Pulizia finale e dismissione di tutte le opere provvisorie di cantiere.	0.5
TOTALE MESI LAVORATIVI naturali consecutivi =	24
Indicazione sui giorni naturali e continuativi previsti in contratto	
TOTALE GIORNI LAVORATIVI comprensivi di festività e maltempo =	730 g

I lavori si svolgeranno in un cantiere fisso, le opere data la dimensione dell'intervento nel suo complesso prevederanno presumibilmente l'intervento di più imprese esecutrici e di eventuali più sub appaltatori.

Sebbene lo schema di cronoprogramma allegato al Progetto di Fattibilità Tecnica economica preveda una cronologia senza sovrapposizioni di attività, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere prodotto il cronoprogramma specifico di intervento riportando puntualmente sia le fasi operative che le lavorazioni, giornate e zone di intervento.

Palermo 23/07/2022

IL TECNICO
Ing. Sergio Amenta