



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - ENERGIA - AMBIENTE

DIREZIONE VIABILITA'

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
Allegato n.12 al PROT 0087282 del 30/12/2022
CL 5.3.170.0.0.0/4/2022 - 19/04/2023

Strade Area Metropolitana – Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città’ Metropolitana di Palermo.
Importo Complessivo del Progetto €2.000.000,00 -

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):D47H22002880003

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

12 CRONOPROGRAMMI

SCALA	
-------	--

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI		
(Geom. Sergio Alaimo)		

COLLABORATORI		

data _____ protocollo _____

VISTO: IL RUP
Arch Fabio Pecoraro

VERIFICA: _____

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.

N. _____ del _____

IL RUP
Arch Fabio Pecoraro

VALIDAZIONE

IL RUP

N. _____ del _____

Arch Fabio Pecoraro

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Strade Area Metropolitana

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo.

Progetto di €2.000.000,00

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE																																				
	2022												2023												2024												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Attività di progettazione																																					
Tempo di approvazione																																					
Tempo di finanziamento																																					
Procedura di aggiudicazione																																					
Esecuzione lavori																																					
Collaudo/regolare esecuzione																																					



CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Strade Area Metropolitana

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo.
Progetto di €. 2.000.000,00

Descrizione dei lavori		Anno 2023												Anno 2024												IMPORTI €	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Cantierizzazione/opere provvisionali di sicurezza																									19.275,94	
2	Scavi, rinterri, demolizioni, rilevati, etc.																									161.913,24	
3	Conglomerati di cemento, acciaio, casseformi, etc.																									358.362,62	
4	Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo																										
5	Fondazione stradale																									102.854,32	
5.1	conglomerati bituminosi																									492.421,84	
5.2	segnaletica stradale																									15.724,80	
5.3	Barriere stradale di sicurezza																									334.210,60	
5.4	Opere di protezione																									42.264,00	
6	Lavori di difficile valutazione																									13.472,64	
Avanzamento mensile				€ 2.729,05	€ 46.430,38	€ 206.367,01	€ 206.367,01	€ 206.367,01	€ 227.499,01	€ 117.337,49	€ 163.047,61	€ 139.917,15	€ 74.812,77	€ 74.812,77	€ 74.812,77											1.540.500,00	
Avanzamento progressivo				€ 2.729,05	€ 49.159,42	€ 255.526,43	€ 461.893,44	€ 668.260,45	€ 895.759,45	€ 1.013.096,94	€ 1.176.144,55	€ 1.316.061,70	€ 1.390.874,46	€ 1.465.687,23	€ 1.540.500,00											Totale 1.540.500,00	
		Data presunta inizio lavori												Data presunta fine lavori													