



Convenzione D.D. n°13 del 8/05/2019
tra la Città Metropolitana di Palermo
l'Unione dei Comuni "Madonie" e
l'Ufficio Speciale per la Progettazione

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



UNIONE DEI COMUNI
"MADONIE"



CITTA' METROPOLITANA DI
PALERMO



VISTI ED APPROVAZIONI

Città Metropolitana di Palermo
Area Viabilità-Edilizia-BB.CC.
Direzione Viabilità

VISTO:

Si convalida e si esprime parere
favorevole all'approvazione tecnica

n° _____ del _____

IL RUP

ing. Elio Venturella

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del
piano viario della S.P. n° 54 di Piano Battaglia e S.P. n° 113
Circonvallazione di Piano Battaglia**

CUP : 47H170142002

CIG :



Palermo, li

101	CRONOPROGRAMMA	
	DATA	SCALA
	10 DIC. 2020	

Gruppo di Progettazione:

Progettista ing. Leonardo Santoro

Progettista ing. Raul Gavazzi

Coord. Sicurezza geom. Francesco Pio Sunseri

C.T.P. arch. Lorenzo La Mantia

C.T.P. geom. Salvatore Chiommino

C.T.P. geol. Francesco Manuli

C.T.P. Sig.ra. Schiano di Cola Marika



ID	Nome attività	Durata	Mese -1		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43
1	DURATA LAVORI	230 g	[Barra continua in blu]																																										
2	Incantieramento	6 g	[Barra]																																										
3	PROGR. Km. 9+400	13 g	[Barra]	[Barra]																																									
4	Rete metallica su parete rocciosa	10 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
5	Segnaletica orizzontale e verticale	3 g	[Barra]																																										
6	PROGR. Km. 15+300	22 g	[Barra]	[Barra]																																									
7	Scarificazione e conglomerato bituminoso	3 g	[Barra]																																										
8	Barriere di sicurezza	20 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
9	Segnaletica orizzontale e verticale	2 g	[Barra]																																										
10	PROGR. 16+900	36 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
11	Demolizioni	3 g	[Barra]																																										
12	Scavi	5 g	[Barra]	[Barra]																																									
13	Rete metallica su parete rocciosa	2 g	[Barra]																																										
14	Gabbioni metallici	18 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
15	Conglomerati e pavimentazioni stradali	8 g	[Barra]																																										
16	Barriere di sicurezza	5 g	[Barra]	[Barra]																																									
17	Segnaletica orizzontale e verticale	2 g	[Barra]																																										
18	PROGR. 18+500	45 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
19	Demolizioni	2 g	[Barra]																																										
20	Scavi	3 g	[Barra]	[Barra]																																									
21	Palo gettato in opera	15 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
22	Conglomerati, casseformi e acciai	12 g	[Barra]																																										
23	Conglomerati e pavimentazioni stradali	10 g	[Barra]	[Barra]																																									
24	Barriere di sicurezza	8 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
25	Segnaletica orizzontale e verticale	1 g	[Barra]																																										
26	PROGR. 19+500	67 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
27	Demolizioni	7 g	[Barra]	[Barra]																																									
28	Scavi	10 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
29	Conglomerati, casseformi e acciai	20 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
30	Drenaggi	4 g	[Barra]																																										
31	Paramento	20 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
32	Conglomerati e pavimentazioni stradali	10 g	[Barra]	[Barra]																																									
33	Barriere di sicurezza	13 g	[Barra]	[Barra]	[Barra]																																								
34	Segnaletica orizzontale e verticale	3 g	[Barra]																																										

