



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3729/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/36/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II sede di via del Giusino n. 2/A e porzione delle coperture del Convitto Nazionale - CUP D72B22003040003 - CIG 9486136F0E - Impresa aggiudicataria Sistemi Infrastrutturali s.r.l. in sigla SINFRA s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 04/07/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Ing. Silvana La Gattuta, nominata R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 3668 del 13/09/2022, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022.

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*".

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*".

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024*".

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario*".

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "*E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM*".

Vista la D.D. n. 3668 del 13/09/2022 di nomina dell'Ing. Silvana La Gattuta quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per gli "*Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo sede di via del Giusino n. 2/A e porzioni delle coperture del Convitto Nazionale*".

Visto l'art. 226 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 4973 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 288.622,58 per lavori a base d'asta, € 73.800,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 137.576,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento:
 - è stata prenotata la spesa di € 500.000,00 relativa agli "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo sede di via del Giusino n. 2/A e porzioni delle coperture del Convitto Nazionale";
 - **si è stabilito di** procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 (cinque) O.E., trattandosi di lavori inferiore a un milione di euro, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che saranno individuati tramite sorteggio Me.PA. ed indicazioni del R.U.P., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.2 della Legge n. 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Prog. 3272/2022 - OGSPE 1341/2022).
- in data 20/12/2022 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara n. 1 del 20/12/2022 ed il Seggio di gara ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, l'offerta presentata dall'O.E. "Sistemi Infrastrutturali s.r.l. in sigla SINFRA s.r.l." - P. IVA 05695960871 - con sede in Piedimonte Etneo (CT), che ha offerto un ribasso del 6,12% sull'importo a base di gara di € 288.622,58 pari ad € 17.663,70 e pertanto l'importo netto risulta di € 270.958,88 oltre € 73.800,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- con D.D. n. 428 del 30/01/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo sede di via del Giusino n. 2/A e

porzioni delle coperture del Convitto Nazionale” all’impresa “Sistemi Infrastrutturali s.r.l. in sigla SINFRA s.r.l.” - P. IVA 05695960871 - con sede in Piedimonte Etneo (CT), per l'importo contrattuale pari ad € 270.958,88 oltre € 73.800,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% - al netto del ribasso d’asta del 6,12% offerto in sede di gara pari ad € 17.663,70 - approvando il verbale di gara n. 1 del 20/12/2022, trasmesso dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, giusta nota prot. n. 84156 del 20/12/2022 e vista la nota del R.U.P. del 24/01/2023 -acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 5670 del 24/01/2023;

- con lo stesso provvedimento si è dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- con D.D. n. 1429 del 28/03/2023 è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguita la verifica del possesso dei requisiti prescritti con esito positivo, giusta nota della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, prot. n. 21617 del 22/03/2023, l’appalto relativo agli “Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo sede di via del Giusino n. 2/A e porzioni delle coperture del Convitto Nazionale” all’impresa “Sistemi Infrastrutturali s.r.l. in sigla SINFRA s.r.l.” - P. IVA 05695960871 - con sede in Piedimonte Etneo (CT) per l'importo contrattuale pari ad € 270.958,88 oltre € 73.800,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- in data 22/06/2023 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori - acquisto agli atti della Direzione con prot. n. 45804 del 22/06/2023 (Reg. n. 88 del 22/06/2023);

Richiamata la relazione sull’ammissibilità della variante trasmessa dal RUP con prot. n. 47059 del 13/06/2024, con la quale lo stesso rappresenta che:

- nel corso di esecuzione dei lavori, oltre alla ricostruzione della posa delle tegole con appositi arcarecci e listelli, all’impermeabilizzazione tramite strato di tessuto freno a vapore e alla lattoneria per le falde di intervento, sono emerse nuove situazioni di pericolo dovute ad infiltrazioni in una porzione di falda prospiciente l’ingresso principale ed in corrispondenza del vano ascensore e dei locali designati ai convittori nei quali sono stati rinvenute alcune travi in legno in pessimo stato;
- alla luce delle intervenute esigenze, non prevedibili in fase progettuale e delle ulteriori necessità di modifica, il R.U.P. dell’appalto, ha redatto in corso d’opera la perizia di variante e suppletiva tale, comunque, da rientrare tra i casi di cui all’art. 106 comma 2 lett. c) punto 1. e 2. e art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata la natura e la specificità dell’immobile il quale risulta sottoposto a tutela monumentale e i cui interventi previsti non alterano la natura generale del contratto, finalizzati a consentire l’esecuzione dei lavori in maniera completa e a regola d’arte e la destinazione delle opere e prevede lavorazioni indifferibili non separabili dall’appalto in corso;
- per le lavorazioni da eseguire si è reso necessario concordare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49) n. 12 (dodici) nuovi prezzi;
- la tipologia di interventi e i relativi prezzi utilizzati nell’esecuzione degli interventi, sono stati preventivamente concordati con la Soprintendenza dei Beni Culturali;

- in conseguenza di quanto sopra espresso, si è reso necessario armonizzare le previsioni di progetto e le modifiche si sono rese necessarie, per le aggravate condizioni manutentive della copertura e per gli ulteriori rinvenimenti non prevedibili in fase progettuale;
- a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva l'importo complessivo netto dei lavori risulta di € 397.327,77, al netto del ribasso d'asta del 6,12%, con un incremento dell'importo di contratto di € 52.568,01 (pari al 15,28%);
- la perizia di variante e suppletiva si presenta come da quadro economico comparativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATO

| DESCRIZIONE | Quadro economico originario Importi in € | Quadro economico di contratto Importi in € | Perizia di Variante Importi in € | Differenza | |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | + | - |
| Totale importo lavori | 362.423,46 | 362.423,46 | 417.854,76 | | |
| Oneri sicurezza | 73.800,88 | 73.800,88 | 83.940,79 | | |
| Totale lavori a base d'asta | 288.622,58 | 288.622,58 | 333.913,97 | | |
| Ribasso d'asta del 6,12% | | 17.663,70 | 20.435,53 | | |
| Importo al netto del ribasso | | 270.958,88 | 313.478,44 | | |
| Oneri sicurezza | | 73.800,88 | 83.940,79 | | |
| Totale lavori al netto (importo contrattuale) | | 344.759,76 | 397.419,23 | 52.659,47 | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | | |
| Imprevisti ed oneri vari | 24.068,62 | 24.068,62 | 0,00 | | - 24.068,62 |
| IVA 22% sui lavori | 79.733,16 | 75.847,15 | 87.432,23 | 11.585,08 | |
| Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. | 7.248,47 | 7.248,47 | 8.357,09 | 1.108,62 | |
| Oneri conferimento a discarica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Oneri Autorità Vigilanza | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | |
| Coordinatore Sicurezza Lavori | 21.301,29 | 21.301,29 | 0,00 | | - 21.301,29 |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | 137.576,54 | 133.690,53 | 101.014,32 | | |
| SOMMANO | 500.000,00 | 478.450,29 | 498.433,55 | | |
| Economie di IVA | | 3.886,01 | 0,00 | | - 3.886,01 |
| Ribasso d'asta | | 17.663,70 | 1.566,45 | | 16.097,25 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Importo Totale Progetto | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|

- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince che per l'incremento delle somme necessarie per gli ulteriori lavori, per l'incremento di IVA e dell'importo dell'incentivo, vengono utilizzate le somme di cui alla voce "Imprevisti ed oneri vari", le economie di "Coordinatore Sicurezza lavori", quota parte delle economie da "Ribasso d'asta" e le economie di "IVA su r.a.";
- l'importo complessivo netto dei lavori risulta di € 397.419,23 al netto del ribasso d'asta del 6,12%, con un incremento dell'importo di contratto di € 52.659,47 (pari al 15,27%) rispetto all'importo contrattuale originario;
- l'aumento complessivo delle spese è pari ad € 65.353,17 per incremento dell'IVA al 22% di € 11.585,08 e delle spese tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.108,62;
- per l'introduzione di ulteriori lavorazioni, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

| | |
|-----------------|---|
| CAUSALE: | "PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II sede di via del Giusino n. 2/A e porzione delle coperture del Convitto Nazionale - CUP D72B22003040003 - CIG 9486136F0E - Impresa aggiudicataria Sistemi Infrastrutturali s.r.l. in sigla SINFRA s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT)" |
|-----------------|---|

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 47059 del 13/06/2024 il responsabile di E.Q. denominata "Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM" ing. Salvatore Concialdi, con la collaborazione del dipendente sig.ra Nunzia Silvana Portolano, ha predisposto la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva degli *“Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture, del sistema di smaltimento acque piovane e ripristino salubrità degli ambienti del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo sede di via del Giusino n. 2/A e porzioni delle coperture del Convitto Nazionale”*, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. c) punto 1. e 2. e art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata la natura e la specificità dell’immobile il quale risulta sottoposto a tutela monumentale e i cui interventi previsti non alterano la natura generale del contratto, finalizzati a consentire l’esecuzione dei lavori in maniera completa e a regola d’arte e la destinazione delle opere e prevede lavorazioni indifferibili non separabili dall’appalto in corso, composta da:

- o Relazione e Parere del R.U.P. ammissibilità variante;
 - o relazione tecnica di variante e quadro di raffronto;
 - o computo metrico di variante;
 - o elenco prezzi di variante;
 - o analisi prezzi di variante;
 - o schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;
- strutturata come da quadro economico di seguito riportato:

| Quadro Economico Perizia di Variante e Suppletiva | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Importo € | Importo € |
| A | Totale importo lavori | 417.854,76 | |
| | | 4 | |
| | Oneri sicurezza | 83.940,79 | |
| | Totale lavori a base d’asta | 333.913,97 | |
| | Ribasso d'asta del 6,12% | 20.435,53 | |
| | Importo al netto del ribasso | 313.478,48 | |
| | Oneri sicurezza | 83.940,79 | |

| | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Totale lavori al netto (importo contrattuale) | 397.419,23 | 397.419,23 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B ₁) | Imprevisti ed oneri vari | 0,00 | |
| B ₂) | IVA 22% sui lavori | 87.432,23 | |
| B ₃) | Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. | 8.357,09 | |
| B ₄) | Oneri a discarica | 5.000,00 | |
| B ₅) | Oneri Autorità di vigilanza | 225,00 | |
| B ₆) | Coordinatore Sicurezza Lavori | 0,00 | |
| B ₇) | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | 101.014,32 | |
| | SOMMANO | 498.433,55 | 498.433,55 |
| | Economie di IVA | 0,00 | 0,00 |
| | Ribasso d'asta | 1.566,45 | 1.566,45 |
| | Importo Totale Progetto | 500.000,00 | 500.000,00 |

3. di dare atto della relazione sull'ammissibilità della variante trasmessa dal R.U.P. con prot. n. 47059 del 13/06/2024, con la quale lo stesso rappresenta che:

- la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 21 lett. c) punto 1. e 2. e art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata la natura e la specificità dell'immobile il quale risulta sottoposto a tutela monumentale e i cui interventi previsti non alterano la natura generale del contratto, finalizzati a consentire l'esecuzione dei lavori in maniera completa e a regola d'arte e la destinazione delle opere e prevede lavorazioni indifferibili non separabili dall'appalto in corso;
- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince che per l'incremento delle somme necessarie per gli ulteriori lavori, per l'incremento di IVA e dell'importo dell'incentivo, vengono utilizzate le somme di cui alla voce "Imprevisti ed oneri vari", le economie di "Coordinatore Sicurezza lavori", quota parte delle economie da "Ribasso d'asta" e le economie di "IVA su r.a.";
- l'importo complessivo netto dei lavori risulta di € 397.419,23 al netto del ribasso d'asta del 6,12%, con un incremento dell'importo di contratto di € 52.659,47 (pari al 15,27%) rispetto all'importo contrattuale originario;
- l'aumento complessivo delle spese è pari ad € 65.353,17 per incremento dell'IVA al 22% di € 11.585,08 e delle spese tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.108,62;
- per l'introduzione di ulteriori lavorazioni, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi;

4. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 204-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026,

approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 04 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Silvana La Gattuta;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP provvederà ad assolvere gli obblighi di comunicazione e di trasmissione all'ANAC;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Silvana La Gattuta

Allegati:

- 1. Relazione R.U.P. ammissibilità Variante e Parere;*
- 2. Relazione Tecnica e Quadro di Raffronto;*
- 3. Computo Metrico di Variante;*
- 4. Elenco Prezzi di Variante;*
- 5. Analisi Prezzi di Variante;*
- 6. Quadro di Raffronto;*
- 7. Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2;*
- 8. Elaborati Grafici;*

9. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 1.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'